



АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА  
«МІНСКІ ДОМАБУДАЎНІЧЫ  
КАМБІНАТ»  
(ААТ «МІНСКІ ДОМАБУДАЎНІЧЫ  
КАМБІНАТ»)

вул. Панамарэнкі, 43, 220015, г.Мінск  
тэл./факс/прыёмная(+375 17) 256-99-47  
E-mail: info@minskdsk.by  
IBAN BY75BPSB30121097340599330000  
BIC BPSBBY2X  
у РД № 700 ААТ «БПС-Сбербанк»  
пр. Машэрава, 80, г.Мінск  
УНП 100258980, АКПА 01279754

03.10.2024 № 30/4110

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
КОМБИНАТ»  
(ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
КОМБИНАТ»)

ул. Пономаренко, 43, 220015, г.Минск  
тел./факс/приёмная (+375 17) 256-99-47  
E-mail: info@minskdsk.by  
IBAN BY75BPSB30121097340599330000  
BIC BPSBBY2X  
в РД № 700 в ОАО «БПС-Сбербанк»  
пр. Машерова, 80, г. Минск  
УНН 100258980, ОКПО 01279754

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

О направлении протокола

Уважаемая Анжела Константиновна!

В рамках исполнения поручений данных в ходе производственного совещания 03.10.2024 по вопросам обеспечения ввода объекта строительства «Многоэтажный жилой дом на пересечении улиц Героев 120-й Дивизии-Основателей в г. Минске» в эксплуатацию ОАО «Минский домостроительный комбинат» направляет протокол (прилагается) на утверждение.

Приложение: на 2л. в 1экз.

С уважением,  
Директор

В.Н.Громько

УТВЕРЖДАЮ  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.  
«    »                    2024 г.

ПРОТОКОЛ №25  
поручений данных в ходе проведения производственного  
совещания **03 октября 2024г.** по объекту:

**"Многоэтажный жилой дом на пересечении улиц Героев 120-й Дивизии-  
Основателей в г. Минске"**

№	Поручения	Срок	Ответственный
1	Обеспечить предоставление фронта работ ПМК-1 под устройство инженерных сетей	До 07.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
2	Обеспечить поставку оборудования на ПНС	До 15.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
3	Обеспечить завершение работ по ПНС	До 25.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
4	Обеспечить завершение работ по прокладке канализации К1, К2 к ж.д.	До 10.10.2024	Ответственный – ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35»
5	Обеспечить завершение работ по прокладке водопровода В1, В10 к ж.д. и ПНС	До 11.10.2024	Ответственный – ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35»
6	Обеспечить завершение работ по устройству теплотрассы с вводом в дом	До 25.10.2024	Ответственный – ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35»
7	Обеспечить начало работ по благоустройству территории ж.д.	С 28.10.2024	Ответственный – ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35»
8	Обеспечить предоставление фронта работ под укладку асфальтобетонной смеси ПМК-1	До 10.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
9	Обеспечить завершение работ по системе отопления к пуску тепла на ж.д.	До 11.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
10	Обеспечить демонтаж лебедок	До 09.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
11	Обеспечить закрытие контура ж.д.	До 11.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»

№	Поручения	Срок	Ответственный
12	Обеспечить завершение работ по устройству стяжек 1, 13-16эт.	До 10.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
13	Обеспечить завершение работ по окраске фасада ж.д.	До 31.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
14	Обеспечить поставку линолеума	До 11.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
15	Обеспечить завершение работ по укладке линолеума	До 12.11.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
16	Обеспечить завершение работ по монтажу напольного плинтуса	До 18.11.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
17	Обеспечить завершение работ по окраске санузлов, лоджий, МОП, лестничной клетки	До 03.11.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
18	Обеспечить завершение работ по поклейке обоев	До 03.11.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
19	Обеспечить поставку отливов, нащельников лоджий	До 03.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
20	Обеспечить поставку металлических дверей	До 11.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
21	Обеспечить закупку крышных вентиляторов	До 23.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
22	Обеспечить закупку люка машинного помещения	До 11.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
23	Обеспечить закупку тепло-, электросчетчиков, счетчиков воды	До 16.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»
24	Обеспечить завершение работ по наружной герметизации швов	До 04.10.2024	Ответственный – ОАО «МДК»

Обеспечить под персональную ответственность выполнение установленных сроков протокола производственных совещаний.

Протокол вел

Ю.А.Акуленок

Согласовано:

Директор ОАО "МДК"

В.Н.Громыко