



**Адкрытае акцыянернае  
таварыства  
«БУДТРЕСТ № 1»  
БУДАЎНЧАЕ УПРАЎЛЕННЕ № 19  
(БУ-19 ААТ «Будрэст №1»)**



юр.адрас: 220005, г. Мінск, ул. Чырвоная, 15  
паштовы адрас: 220005, г. Мінск, вул. Чырвоная, 15  
тэл./факс прыёмн. (017) 353 12 42  
220005, г. Мінск, вул. Чырвоная, 15  
сайт: [www.trest1.by](http://www.trest1.by), e-mail: [post.su19@trest1.by](mailto:post.su19@trest1.by)  
IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700  
па г.Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X  
пр. Незалежнасці, 58А, 220005, г.Мінск

**Открытого акционерного  
общества  
«СТРОЙТРЕСТ № 1»  
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 19  
(СУ-19 ОАО «Стройтрест №1»)**

юр.адрес: 220005, г. Минск, ул. Красная, 15  
почтовый адрес: 220005, г. Минск, ул. Красная, 15  
тел./факс приемн. (017) 353 12 42  
220005, г. Минск, ул. Красная, 15  
сайт: [www.trest1.by](http://www.trest1.by), e-mail: [post.su19@trest1.by](mailto:post.su19@trest1.by)  
IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
В Региональной Дирекция №700  
По г.Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X  
пр. Независимости, 58А, 220005, г.Минск

На № 09.10.2024 № 2075 от \_\_\_\_\_

Главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Олиферчику Ю.П.

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» сообщает, что по состоянию на 08.10.2024г. на объекте «Реконструкция гинекологического, хирургического и психоневрологического корпусов учреждения здравоохранения. «6-я городская клиническая больница» по ул. Уральской, 5 в г. Минске под размещение лечебно-диагностического корпуса клинического центра травматологии и ортопедии». 1 очередь строительства):

- работы подготовительного периода выполнены в полном объеме за исключением устройства временного электроснабжения и временного узла подачи воды в связи с корректировкой проектной документации для согласования в РУП «Минскэнерго» и КУПП «Минскводоканал»;
- отделка поверхностей заложенных дверных проемов со стороны смежного действующего корпуса будет завершена до 11.10.2024;
- защита чиллеров МРТ выполнена в полном объеме;
- монтаж и переключение ИТП завершены в полном объеме, исполнительная документация передана в Госэнергогазнадзор;
- демонтаж существующих наружных сетей в границах участка с восстановлением благоустройства покрытий будет завершён до 31.10.2024;
- работы по сносу здания лечебного корпуса №5 не ведутся по причине наличия в здании неучтенных проектом сетей Т3, Т4, находящихся под давлением, согласно письму СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» №2053 от 04.10.2024.

Главный инженер

А.В. Шостак