



КАМІТЭТ ПА ПРАЦЫ, ЗАНЯТАСЦІ
І САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЕ

ДЗЯРЖАЎНАЯ ўСТАНОВА
« Ракаўскі сацыяльны пансіанат « Іслочанка »

вул.Аляксандра Бястужева,68, 222365,
аг.Ракаў, Мінская вобл.
тэл. (8 01772) 48 0 01, факс (8 01772) 32 2 45
E-mail: d3@mintrud.by

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Раковский социальный пансионат «Ислочанка»

ул. Александра Бестужева, 68, 222365,
аг. Раков, Минская обл.
тел. (8 01772) 48 0 01, факс (8 01772) 32 2 45
E-mail: d3@mintrud.by

31.10.2024 № 01-14/930

на _____ от _____

Директору КУП УКС
Миноблсполкома

ГУ «Раковский социальный пансионат «Ислочанка» сообщает, что на 31.10.2024 по объекту «Капитальный ремонт жилых корпусов (1,2,3,4) и столовой» не закончены работы:

- 1) по корпусам 1,2: Крыльца демонтированы, работы по устройству пандусов на начальном этапе;
- 2) по корпусам 3,4: Крыльца и пандусы не облицованы плиткой, не оборудованы поручнями, что делает невозможным нахождение на улице проживающих-колясочников;
- 3) по административному зданию вход в столовую: работы по устройству пандуса и крыльца не начались, не закончены работы по устройству отмостки;
- 4) по корпусам 1,2,3,4: Не отрегулированы створки стеклопакетов ПВХ (открывание/закрывание);
- 5) по корпусам 3,4: протекание кровли в комнате отдыха и над лестничным маршем;
- 6) санузел корпуса 3, 2 этаж: не закончены работы;
- 7) санузел корпуса 3, 1 этаж: общестроительные работы на начальном этапе. Двери в санузле не соответствуют СН 3.02.12-2020 п.7: «ширина дверного проема в свету 0,9м, дверь открывается наружу, порог отсутствует»

- 8) санузел корпуса 4, 1 этаж: не отрегулированы двери в сантехкабинах; на всех дверях в санузлах не установлены наличники;
- 9) административное здание не закончены работы: отделочные работы в администрации, в вестибюле столовой, в санузлах;
- 10) по территории: при проведении работ по устройству отмостки строительной техникой поврежден газон (растительный слой перемешан с грунтом, уничтожены кусты возле корпуса №4, также разрушены пешеходные дорожки, бортовой камень по проезжей части)
- 11) ниши под подоконником были заделаны утеплителем и запенены монтажной пеной, что не дает возможности смонтировать крепления под радиаторы отопления при проведении текущего ремонта.

На сегодняшний день в ГУ «Раковский социальный пансионат «Исlochанка» полное заполнение проживающими с ограниченными двигательными возможностями (20% из которых лежачие больные) и незавершенные строительно-монтажные работы, в частности работы по санузлам и крыльцам, пандусам, делают невозможным нормальное их проживание: передвижение проживающих-колясочников по территории и в столовую, а также совершение элементарных гигиенических процедур.

Согласно договора строительного подряда №231023/1 от 23.10.2023г срок окончания работ 24.06.2024г. Как эксплуатирующая организация, просим принять все меры по скорейшему завершению капитального ремонта, а также сообщить дату окончания работ.

Директор



А.И.Ментюк