



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
почтовый адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su19.trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

27.11.2024 № 2460
на № _____ ад _____

И. о первого заместителя
директора-главного инженера,
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И. И.

О поставке оборудования

Согласно графика поставки оборудования заказчиком по объекту: **«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10»** поставка оборудования по разделу проекта 1.72.62.20-01 ОВ-С1 было запланировано на **июнь 2024**. По состоянию на 25.10.2024 оборудование на объект не поставлено. Срыв сроков поставки данного оборудования приводит к сдвигу сроков монтажа данного оборудования и запуска системы отопления.

В связи с отсутствием временного отопления на объекте выполнение внутренних отделочных, черновых электромонтажных и слаботочных работ будет не возможным. Данные обстоятельства не позволяют выполнять взятые на себя договорные обязательства.

Просим проинформировать о сроках поставки оборудования по разделу проекта 1.72.62.20-01 ОВ-С1.

Так же хотим отметить что имеется ряд позиций по оборудованию которое не поставлено на объект. Данные обстоятельства не позволяют выполнять взятые на себя договорные обязательства по выполнению графика производства работ.

В связи с отсутствием оборудования, поставляемого заказчиком, руководствуясь ст. 100 главы 24 Кодекса Республики Беларусь «Об архитектурной и строительной деятельности в Республике Беларусь №289-3 от 17.07.2023» направляем в ваш адрес акт установления даты приостановления строительства.

И. о начальника

А. В. Шостак