


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЕСТ № 35»

**Філіял**  
**БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199**  
ул. Я. Коласа, 38; 220013, г. Мінск  
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»  
Г. Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

**Филиал**  
**СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199**  
ул. Я. Коласа, 38; 220013, г. Минск  
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000  
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»  
Г. Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 ОКПО 01279346

18.03.2025 № 6-98/01  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

## О приостановлении строительства

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» информирует Вас о том, что по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2 очередь строительства** графиком производства работ на 2025 год предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ на сумму 6,68 млн. рублей. При этом по состоянию на 18.03.2025г. объем финансирования составляет 0,55 млн. рублей.

Дополнительно информируем, что на расположенных в границах застройки жилым доме №1 и паркинге не демонтированы башенные краны, не выполнены работы по гидроизоляции конструкций ниже нуля и не выполнена обратная засыпка. В следствие чего наша организация не имеет возможности выполнить вертикальную планировку и обеспечить выполнение работ в объемах, предусмотренных графиком производства работ.

На основании вышеизложенного направляем в Ваш адрес акт установления даты приостановления строительства, просим рассмотреть, подписать и два экземпляра направить в наш адрес либо вернуть с мотивированным отказом.

Также в связи с возникшими вопросами по отсутствию фронта работ по вертикальной планировке, просим рассмотреть возможность корректировки графиков производства работ с уточнением ежемесячно объемов работ без увеличения стоимости контрактной цены.

С уважением,  
директор

В.А. Борейко