

Товариства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсвязьбуд»  
220104 г. Мінск,  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: [info@tcc.by](mailto:info@tcc.by), сайт: [www.tcc.by](http://www.tcc.by)  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22  
вул. Крапоткіна, 44  
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»  
220104, г. Минск,  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: [info@tcc.by](mailto:info@tcc.by), сайт: [www.tcc.by](http://www.tcc.by)  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22  
ул. Крапоткина, 44  
УНП 191118728

20.06.2015 № 01-02/2015  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**УП «УКС Мингорисполкома»**

ООО «Телекомсвязьстрой» направляет откорректированное письмо с замечаниями по штукатурным работам по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» были выявлены расхождения между объемами, указанными в проектной документации (18.034.0.01-АР2), сметными расчетами и фактическими измерениями. Просим рассмотреть следующие вопросы и внести соответствующие корректировки:

**1. Объем улучшенной штукатурки по всему зданию**

- По смете: 11 639,25 м<sup>2</sup>
- Фактический объем (приложение 1): 11 999,11 м<sup>2</sup>
- Разница: +359,86 м<sup>2</sup>

Просим уточнить и скорректировать сметные показатели.

**2. Объем простой штукатурки по чердачным помещениям**

- По смете: 268,76 м<sup>2</sup>
- Фактический объем (приложение 1): 389,02 м<sup>2</sup>
- Разница: +120,26 м<sup>2</sup>

Просим учесть фактический объем в сметной документации.

**3. Отсутствующий объем простой штукатурки (ниши инженерных коммуникаций)**

В проекте 18.034.0.01-АР2 (лист 9, пункт 11) указан дополнительный объем штукатурки толщиной до 20 мм – 346,7 м<sup>2</sup>, который не отражен в смете.

Требуется внести в смету.

#### **4. Неучтенное армирование штукатурного слоя**

Согласно п. 14 листа 9 проекта 18.034.0.01-АР2, при оштукатуривании при толщине штукатурного слоя более 10 мм следует применять армирующую сетку.

#### **Не учтено:**

- Армирование простой штукатурки толщ. до 20мм (согласно ведомости отделки) чердачных помещений (268,76 м<sup>2</sup>)
- Армирование оштукатуриваемых поверхностей изнутри ниш инженерных коммуникаций толщиной до 20мм, согласно л.9, п. 11 (346,7 м<sup>2</sup>)

Итого к добавлению: 615,46 м<sup>2</sup> армирования.

#### **5. Отсутствие объемов по заделке и расшивке швов плит перекрытий**

В проекте 18.034.0.01-АР2 (лист 9, пункт 8) описаны работы в помещениях без подвесных потолков в местах стыковки плит перекрытий выполнить расшивку швов (русты), а в местах устройства подвесных потолков швы стыков плит перекрытий заполнить цементно-известковым раствором. Но объемы не указаны. Фактические измерения (приложение 1) показали:

- Заделка с расшивкой швов (рустов) в помещениях без подвесных потолков: 1 052,6 м.п.
- Заполнение швов цементно-известковым раствором в местах подвесных потолков: 707,93 м.п.

**Просим внести эти объемы в смету.**

Ответственный представитель:  
производитель работ Данилович Д.П.  
(тел. +375336306176)

Главный инженер

Д.И. Малькович

