



МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

КАМУНАЛЬНАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«УПРАЎЛЕННЕ КАПІТАЛЬНАГА
БУДАЎНІЦТВА МІНГАРВЫКАНКАМА»
(УП "УКБ Мінгарвыканкама")

вул. Савецкая, 17, 220030, г. Мінск
тэл.: (017) 200 70 93, факс: 328 58 30

р/р (IBAN) BY07AKBB30120000328775100000
у ЦБП №510 ААТ "ААБ Беларусбанк"
пр. Незалежнасці, 56, г. Мінск, ВІС АКВВВУ2Х

04.08.2025 № 18-26/7489



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА МИНГОРИСПОЛКОМА»
(УП "УКС Мингорисполкома")

ул. Советская, 17, 220030, г. Минск
тел.: (017) 200 70 93, факс: 328 58 30

р/с (IBAN) BY07AKBB30120000328775100000
в ЦБУ №510 ОАО "АСБ Беларусбанк"
пр. Независимости, 56, г. Минск, ВІС АКВВВУ2Х

На № _____ ад _____ Первому заместителю
генерального директора - главному
инженеру ОАО «Стройтрест № 1»
Боркину Я.В.

УП «УКС Мингорисполкома» по объекту строительства «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10.» рассмотрело письмо ОАО «Стройтрест № 1» №7/3190 от 28.07.2025 и сообщает следующее.

С марта 2024 года генподрядная организация начала допускать отставание от графика производства работ, являющегося неотъемлемой частью договора строительного подряда, и каждый последующий месяц отставание только росло. С апреля 2024 года по июль 2025 года общая численность работающих не превышало 60 человек, хотя согласно разделу проекта «Организация строительства» средняя численность работающих в 2024 и 2025 гг. должна составлять – 101 человек. На рабочих совещаниях заказчик неоднократно обращал на это внимание и просил увеличить численность работающих для наращивания темпов строительства и ликвидации отставания от графика производства работ. Кроме заверений должностными лицами ОАО «Стройтрест № 1» об увеличении количества работающих и вхождению в график производства работ в ноябре 2024 года со стороны генподрядчика до настоящего времени должных мер не было предпринято.

Также до настоящего времени не получен ответ от ОАО «Стройтрест №1» на письмо УП «УКС Мингорисполкома» от 01.08.2025 №18-05/7295.

На основании изложенного УП «УКС Мингорисполкома» в срок до 13.08.2025 просит предоставить утвержденный генеральным директором линейный график производства работ с окончанием работ 6 октября 2025 года с приложением графика движения рабочих.

Первый заместитель директора –
главный инженер

И.И.Жминько