

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
электраэнергетыкі «Белэнерга»
**Мінскае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства электраэнергетыкі
“МІНСКЭНЕРГА”**



МІНСКЭНЕРГО

ул. Аранская, 24, 220033, г. Мінск
тэл. (017) 3738103, факс (017) 2152111
E-mail: office@minskenergo.by

р/р BY55AKBB30120000133550000000
ААТ «ААБ Беларусбанк», г.Мінск,
пр.Дзяржынскага 18, SWIFT: АКВВВУ2Х

Государственное производственное
объединение электроэнергетики «Белэнерго»
**Минское республиканское унитарное
предприятие электроэнергетики
“МИНСКЭНЕРГО”**

ул. Аранская, 24, 220033, г. Минск
тел.(017) 3738103, факс (017) 2152111
E-mail: office@minskenergo.by

р/с BY55AKBB30120000133550000000
ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Минск,
пр.Дзержинского 18, БИК: АКВВВУ2Х

« 10 » 10 2025 № 13.5/305-10207
На _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Риверсайд
Девелопмент Лимитед»

О срыве сроков передачи
проектной документации

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 13.05.2021 № 186 «О реализации инвестиционного проекта в г. Минске» (далее – Указ) определены заказчики (по направлениям) по реализации в 2021-2040 годах инвестиционного проекта по строительству в г. Минске объекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег» (далее – инвестиционный проект).

Заказчиком по строительству магистральных и распределительных сетей электроснабжения выступает РУП «Минскэнерго», заказчиком по проектированию – УП «УКС Мингорисполкома».

Во исполнение пункта 4 Плана мероприятий по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 13.05.2021 № 186 «О реализации инвестиционного проекта в г. Минске», утвержденного заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 30.07.2021 № 04/100-146/219 РУП «Минскэнерго» утверждены, согласованы УП «УКС Мингорисполкома» и ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» графики реализации (Приложение 1) по следующим объектам инвестиционного проекта:

1. Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение ул. Проектируемая №27 от ул. Проектируемой №17 до ул. Проектируемой №1 в г. Минске. 1 очередь (каблирование ВЛ 110 кВ от ПС «Северная» в сторону ПС «Веснянка»);

2. Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение ул. Проектируемая №1 от ул. Проектируемой №2 до ул. Проектируемой №10 в г. Минске. 1 очередь (каблирование ВЛ 110 от ПС «Северная» в сторону ПС «Зеленый луг»).

Установленный графиками срок передачи проектной документации в адрес РУП «Минскэнерго» – сентябрь 2025 г.

По состоянию на текущий момент проектная документация со стороны УП «УКС Мингорисполкома» в адрес РУП «Минскэнерго» не передана, в связи с чем приступить к реализации объекта строительством по заказчику РУП «Минскэнерго» не представляется возможным.

С учетом изложенного, с целью своевременной реализации объектов инвестиционного проекта просим в срок до **16.10.2025** информировать РУП «Минскэнерго» и ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» о сроках передачи проектной документации.

Вместе с тем, считаем необходимым после выполнения приемки проектной документации рассмотреть вопрос корректировки графиков по указанным объектам с уточнением сроков их реализации.

Приложения: 1. Графики реализации объектов на 2 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству



А.В.Лаущенко

