

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае ўпраўленне № 72
вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск
e-mail: su72@trest15.by
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.р ВУ89ВPSB30121040680109330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х,
г. Мінск, пр – т Незалежнасці, 32А-1
УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 72
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск
e-mail: su72@trest15.by
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14
р.с ВУ89ВPSB30121040680109330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

08.08.2026 № 14-03/160
На № _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О корректировки графика
поставки оборудования

На основании письма УП «УКС Мингорисполкома» №18-14/536т от 26.01.2026 и ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» №218 от 22.01.2026г. СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» просит откорректировать график поставки оборудования Заказчика по объекту 21.70.27.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №4 - ул. Проектируемая №2- ул. Проектируемая №5 - ул. Проектируемой №9 в г. Минске. 2 очередь строительства» для обеспечения выполнения своевременного ввода жилых домов согласно графика.

Приложение №1 – График поставки оборудования – на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления

И.Н. Перуновский

03 ПТО 276-11-09



БЕРЕГ". ВОЗВЕДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ
УЛ.ПРОЕКТИРУЕМАЯ №4-УЛ.ПРОЕКТИРУЕМАЯ №2- УЛ.ПРОЕКТИРУЕМАЯ №5-

График поставки оборудования Заказчиком

№ п/п	Код	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Срок поставки
1	СУН-С2	GSM/GPRS МОДЕМ В К-ТЕ С АНТЕНОЙ И ИБ	ШТ	1	ИЮНЬ 2026
2	СТ-МХ-МД	SFP-МОДУЛЬ 1000BaSELX, ОДНОМОДОВОЕ ОПТОВОЛОКНО, 10KM	ШТ	1	МАРТ 2026
3	СТ-МВ-БП24	БЛОК ПИТАНИЯ, 24В, 1А, 24ВТ	ШТ	1	МАРТ 2026
4	СЦА-245	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМ.	ШТ	1	ИЮНЬ 2026
5	СТ-МХ-КМТ	IXCombo GigAbit (10/100/1000BaSEtX ИЛИ 100/1000BaSEsFP), С РАСШРЕННЫМ	ШТ	1	МАРТ 2026
6	С530-ЗИП	КОМПЛЕКТ ЗИП ДЛЯ НАСОСА MVL 3202	КОМПЛ	3	ИЮНЬ 2026
7	СПЕС-БЕН-О	КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ПЕСКО- БЕНЗОМАСЛОУДЕЛИТЕЛЯ РОДОЛИТ 10Б-ОК Д1400ММ L=2415ММ, Dn315мм	К-Т	2	МАРТ 2026
8	С300-ПНС	КОМПЛЕКТНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА БЕЗ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ СО-3 М	КОМПЛ	1	МАРТ 2026
9	СПР-КПЖ	КОНТРОЛЛЕР ПОВРЕЖДЕНИЙ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ, МНОГОУРОВНЕВЫЙ, ПИТАНИЕ 220В, IP54, С МОДУЛЕМ GSM	ШТ	1	ИЮНЬ 2026
10	СЦЕН-447	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП100	ШТ	5	ИЮНЬ 2026
11	СЦП-1234	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ В К-ТЕ PST-3	ШТ	1	ИЮНЬ 2026
12	СТЕХ-НИ-К1	СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ НАСОСОВ САУ-НАСТ 2-3X4,0-3-СУЗ В К-ТЕ	ШТ	1	ИЮНЬ 2026
13	СПР-КТ-12	ТЕРМИНАЛ КТ-12	ШТ	8	МАРТ 2026
14	СПР-КТ-13	ТЕРМИНАЛ КТ-13	ШТ	12	МАРТ 2026
15	СПР-КТ-14	ТЕРМИНАЛ КТ-14	ШТ	1	ИЮНЬ 2026
16	СПР-КТ-15	ТЕРМИНАЛ КТ-15	ШТ	1	ИЮНЬ 2026
17	СПР-КТ-16	ТЕРМИНАЛ КТ-16	ШТ	3	МАРТ 2026
18	СЦП-55-5СА	ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕД AQ.1	ШТ	1	ИЮНЬ 2026
19	СЦП-5-4СА	ЩИТОК ВВОДНО-РАСПЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ АFI	ШТ	1	ИЮНЬ 2026

Производитель работ

Муманенко В.В.