

25.05.2026 № 2104
На 18-14/2917 от 07.04.2026

УП «УКС Мингорисполкома»

О графике производства работ


ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» информирует о том, что на данный момент от Вас не получен ответ на письмо 1802 от 04.05.2026.

В связи с этим повторно сообщаем о том, что на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №7 – ЛР2 – проезд Проектируемый №2 в г. Минске» существует отставание от графика производства работ согласно письму 18-14/2917 от 07.04.2026 по следующим пунктам:

- п.5 – укладка К1 на участке К34-К37;
- п.7 – укладка В1 на участке ПГ9-М6;
- п.10 – укладка К1 на участке К56-К59;
- п.11 – укладка К2 на участке К49-К54.

В связи с этим просим ускорить производство работ на данном объекте и заблаговременно предупреждать о датах начала работ на определенных участках с целью своевременного предоставления фронта работ.

Заместитель директора по строительству



А.В. Коврик