

26.06.2026 № 2677
На 18-14/5628т от 24.06.2026

УП «УКС Мингорисполкома»

О производстве работ

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» сообщает что на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №4 – ул. Проектируемая №2 – ЛР2 в г. Минске» отсутствуют проблемы с предоставлением фронта работ для устройства инженерных сетей. На данный момент у подрядных организаций УП «УКС Мингорисполкома» задействовано недостаточно ресурсов для своевременного завершения работ по строительству инженерных сетей в соответствии с ранее предоставленным графиком.

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» ранее обращал внимание на необходимость заблаговременно предупреждать о намерении производить работы на определенных участках, учитывая отставание от предоставленного графика производства работ. Материал, присутствующий на строительной площадке необходим для проведения строительно-монтажных работ и может быть оперативно перемещен при необходимости.

В ответ на письмо №18-14/5287т от 05.06.2026г. сообщаем, что работы по восстановлению колодцев проводятся планомерно и одновременно с выполнением благоустройства на данной территории. Обращаем Ваше внимание на то, что на данный момент не установлены люки на абсолютное большинство колодцев, что является причиной засорения.

Приложение 1 содержит участки, на которых не завершены работы по состоянию на 26.06.2026г.

Заместитель директора по строительству

А.В. Коврик



