



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ  
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**



9001:2015

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: ВПСВВУ2Х,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

30.01.2025 № 1-10/1-180

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ  
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск

тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: ВПСВВУ2Х,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Директору УКС МГИ  
Бобарико А.К.

по объекту: «Административно-хозяйственный комплекс  
зданий ГУВД Мингорисполкома по пер.Добромысленскому  
в г.Минске»

УСР ОАО «Стройтрест №1» информирует , что на 30.01.2025г.  
поставленное на объект Вашей организацией оборудование смонтировано на  
90%:

Видеонаблюдение – выполнен монтаж, идет наладка

СКУД – смонтировано оборудование, идет наладка ,имеются вопросы по  
работоспособности оборудования

Охранный сигнализация–смонтирована, идет наладка. Необходимо  
предоставить откорректированный проект в соответствии картой технадзора  
Компьютерные сети – смонтирована , программируется, идет работа с  
эксплуатацией по увязке корпусов ( действующего и вводимого)

АТС – смонтирована на 90%, отсутствует сервер, телефоны для  
программирования ( 31.01 поставка) , ведется работа с эксплуатацией по  
составлению тех.задания на программирование АТС

ММС – готовы принимать оборудования имеющееся на складе

Также просим дать информацию о сроках поставки моторизованного  
лифта потолочной установки для мониторов

Заместитель начальника  
по производству

А.М.Кривда