

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Белрэстаўрацыя»



пр. Партызанскі, 31 220033 г. Мінск  
Тел./факс: (017) 378 16 10  
р/р № ВУ89ВЛВВ 3012 0100 0397 6800 1001  
ЦБП № 535 ААТ «Белінвестбанк» код ВЛБВВУ2Х  
вул. Маякоўскага, 11-196 УНП - 100039768, ОКПО - 02232163  
E-mail: minrest@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Открытое акционерное общество  
«Белреставрация»

пр. Партизанский, 31 220033 г. Минск  
Тел./факс: (017) 378 16 10  
р/с № ВУ89ВЛВВ 3012 0100 0397 6800 1001  
ЦБУ № 535 ОАО «Белинвестбанк» код ВЛБВВУ2Х  
ул. Маяковского, 11-196 УНП - 100039768, ОКПО - 02232163  
E-mail: minrest@mail.ru

24.06.2025 № 540  
на № 18-11/4657 от 26.06.2025

УП «УКС Мингорисполкома»  
220030, г. Минск, ул. Советская, 17  
Факс: 8 (017) 328-58-30  
E-mail: mail@uks.by

О завершении строительных работ  
и вводе объектов в эксплуатацию

Уважаемая Анжела Константиновна!

На ваш исх. № 18-11/4657Т от 26.06.2025 г. ОАО «Белреставрация» сообщает, что предприятием были предприняты все возможные меры и приложено максимально усилий для завершения работ по объекту «Реконструкция храма Александра Невского в г. Минске» в согласованные сроки и выполнения поручения председателя Мингорисполкома Кухарева В.Е.

Но по причине ряда объективных факторов, а именно: дополнительные работы по домастиковке утраченных поверхностей кирпичной кладки, отсутствие откорректированной документации по благоустройству территории (привело к вынужденной приостановке работ), неблагоприятные погодные условия (атмосферные осадки), влияющие на технологический процесс при производстве работ и др. – не позволили завершить работы в установленный срок.

Комплекс реставрационно-восстановительных работ и благоустройство территории будут завершены в срок до 30.06.2025, а подготовительные работы по сдаче объекта в эксплуатацию до 11.07.2025.

Генеральный директор

В.Л. Змушко