

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
Дзяржаўнае аб'яднанне
«Мінская гарадская жылёвая гаспадарка»
**КАМУНАЛЬНАЕ УЊІТАРНАЕ
ВЫТВОРЧАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА
«МІНСКВОДАКАНАЛ»
(УП «МІНСКВОДАКАНАЛ»)**
вул. Пуліхава, 15, 220088, г. Мінск
тэл.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/р ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці, код ВЛВВУ2Х
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100236027, АКПА 03371271



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Государственное объединение
«Минское городское жилищное хозяйство»
**КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МИНСКВОДОКАНАЛ»
(УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»)**
ул. Пулихова, 15, 220088, г. Минск
тел.: +375 17 389 40 03
факс: +375 17 389 42 61
info@minskvodokanal.by
р/с ВУ47ВЛВВ30120100236027001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области, код ВЛВВУ2Х
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100236027, ОКПО 03371271

22.09.2025 № 4-4308
На № 18-14/8810 от 17.09.2025

Коммунальное унитарное
предприятие «Управление
капитального строительства
Мингорисполкома»

О рассмотрении обращения

Производство «Минскводопровод» УП «МИНСКВОДОКАНАЛ», рассмотрев обращение от 17.09.2025 № 18-14/8810 о выдаче справки о выполнении технических условий по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемой № 4 - ул. Проектируемой № 7 - ул. Проектируемой № 5 - ул. Проектируемой № 2 в г. Минске. 2 очередь строительства (2 пусковой комплекс)», сообщает следующее.

Справка о выполнении технических условий оформляется при условии реализации проектного решения по строительству сетей водопровода и ПНС в полном объёме, предъявления ПНС к технической приемке, предоставления проектно-технической документации по объекту.

По состоянию на 22.09.2025 имеется ряд замечаний (прилагается) выявленных в ходе технической приемки ПНС.

После завершения технической приёмки ПНС, Вы вправе обратитесь за выдачей справки повторно.

Приложение на 2 л., в 1 экз.

Начальник
производства «Минскводопровод»

Ю.В. Демин

ЗАМЕЧАНИЯ №2 ПО ПРИЕМКЕ ПОВЫСИТЕЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Город Минск

«22» сентября 2025 г.

«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег».
Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул.
Проектируемая №4- ул. Проектируемая №7- ул. Проектируемая №5- ул.
Проектируемая №2 в г. Минске, 2-я очередь строительства»

ПНС №2.13 по г/п

наименование объекта, почтовый адрес

При осмотре установлены следующие замечания:

Перечень замечаний	Помеще ние	Ед. изм.	Кол- во	Примечан ие
1	2	3	4	5
ТК, ВК				
Установить комбинированный воздушный клапан, предусмотренный проектом		Шт.	2	
Предъявить работу насосного оборудования, расходомеров				
На всасывающем трубопроводе установить манометры с пределом измерения 0-0,6 МПа				
Предоставить исполнительную документацию в полном объеме				
ОВ				
Предъявить работу оборудования систем вентиляции и отопления				
Э				
Внести изменение в проект в части расположения АОК или установить согласно проектному решению				
Отсутствует напряжение по постоянной схеме электропитания ПНС				
Предъявить работу АВР, СУГН и насосных агрегатов по постоянной схеме электропитания ПНС				
В ВРУ опломбировать фальшпанель представителями «Энергобыт»				
Произвести наладку и выполнить интеграцию АСКУЭ в УИ «Минскводоканал»				
Укомплектовать согласованными принципиальными схемами электрошкаф АСКУЭ (полноценный, вест в проекта)				
Предъявить работу осветительного оборудования.				
Привести в соответствие тип уличного светильника согласно проекту				
Подключить рабочее освещение через соответствующий автомат в ВРУ, согласно проекту				к Q13 отсут. подключ.
Укомплектовать ПНС диэлектрическими перчатками.				
Обеспечить сохранность средств защиты (диэл. перчатки и ковры) до передачи на баланс				
Очистить электрооборудование и шкафы от пыли и грязи, убрать посторонние предметы				
Предоставить исполнительную документацию в полном				

Перечень замечаний	Помеще ние	Ед. изм.	Кол- во	Примечан ие
1	2	3	4	5
объеме				
АК				
Предоставить заключение ОАСУ УП «Минскводоканал» о возможности диспетчеризации станции и соответствия перечня обязательных параметров и кодов аварийных сообщений, передаваемых на верхний уровень фактическим значениям ЦНС				Гуранчик Александр Георгиевич +375 29 379 90 69
Завершить монтаж и наладку электрооборудования, шкафа СУГН				
Предъявить работу АВР, СУГН и насосных агрегатов				
Оснастить шкаф СУГН руководством по эксплуатации				
Заменить кабель на ИРП расходомеров на экранированный. Доукомплектовать ИВБ расходомеров фишкой подключения. Обеспечить отображение мгновенного и накопленного расходов на панели оператора.				
АР, КЖ				
Восстановить отделку потолка вокруг вентиляционных труб				
Очистить помещение от грязи и пыли (двери, стены, полы и т. д.), технологическое оборудование, трубопроводы, приборы отопления, электрошкафы (снаружи и внутри) и т.д.				
Удалить из помещений ЦНС посторонние предметы, материалы, мусор				
Очистить отмостку от песка, посторонних предметов и строительного мусора				
Завершить работы по благоустройству территории вокруг ЦНС				

Примечание:

перечень замечаний может быть дополнен по истечении 14-ти календарных дней от момента составления.

Начальник ЦНС
производства «Минскводопровод»



В.С. Дрозжа