



МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

КАМУНАЛЬНАЕ УНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА

«УПРАЎЛЕННЕ КАПІТАЛЬНАГА
БУДАЎНІЦТВА МІНГАРВЫКАНКАМА»
(УП "УКБ Мінгарвыканкама")

вул. Савецкая, 17, 220030, г. Мінск
тэл.: (017) 200 70 93, факс: 328 58 30

р/р (IBAN) BY07AKBB30120000328775100000
у ЦБП №510 ААТ "ААБ Беларусбанк"
пр. Незалежнасці, 56, г. Мінск, ВІС АКВВВУ2Х

12.09.2025 № 18-04/6219

На № _____ ад _____



МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА МИНГОРИСПОЛКОМА»
(УП "УКС Мингорисполкома")

ул. Советская, 17, 220030, г. Минск
тел.: (017) 200 70 93, факс: 328 58 30

р/с (IBAN) BY07AKBB30120000328775100000
в ЦБУ №510 ОАО "АСБ Беларусбанк"
пр. Независимости, 56, г. Минск, ВІС АКВВВУ2Х

ООО «Компенсатор Групп»
220024, г. Минск,
пер. Стебенева, дом №3/1
помещение 48Б

Претензия об уплате пени

Между УП «УКС Мингорисполкома» (далее - Покупатель) и ООО «Компенсатор Групп» (далее - Поставщик) заключен договор № 2254/25а от 23.05.2025 (далее - Договор).

Согласно п. 1.1. Договора, Поставщик принял на себя обязательство поставить товар, номенклатура, цена и количество которого согласованы спецификацией №1 (Приложение №1) к Договору.

Согласно п. 3.1. Договора, Поставщик производит поставку товара в течение 90 календарных дней с момента подписания Договора. Датой подписания договора считается дата его подписания последней из сторон.

Договор подписан сторонами 23.05.2025.

Согласно п. 3.2. Договора, датой поставки считается день передачи товара на складе Покупателя (г. Минск, ул. Промышленная, 26), что подтверждается датой подписания Покупателем ТТН (ТН) о получении товара.

Согласно п. 3.1. Договора, товар должен был быть поставлен не позднее 21.08.2025.

Поставщик, в нарушение взятых на себя по Договору обязательств осуществил поставку части товара 02.09.2025 согласно ТТН №3264097 от 02.09.2025 на сумму 274 939,92 рублей и 05.09.2025 согласно ТТН №3264117 от 05.09.2025 на сумму 203 337,22 рублей с просрочкой.

Просрочка поставки Товара:

по ТТН №3264097 на сумму 274 939,92 рублей составляет 12 дней с 22.08.202 по 02.09.2025;

по ТТН №3264117 на сумму 203 337,22 рублей составляет 15 дней с 22.08.2025 по 05.09.2025.

Согласно п. 5.2. Договора за просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,15% стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.

Расчет пени на сумму 274 939,92 рублей (ТТН №3264097):
274 939,92 рублей x 12 дней x 0,15% = 4 948,92 рублей.

Расчет пени на сумму 203 337,22 рублей (ТТН №3264117):
203 337,22 рублей x 15 дней x 0,15% = 4 575,09 рублей.

Общая сумма пени составляет: 9 524,01 рубля.

Согласно ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

На основании изложенного, требуем уплатить сумму пени в размере 9 524,01 рубля, за просрочку поставки товара, в срок не позднее 30 сентября 2025 года на р/с УП «УКС Мингорисполкома» № ВУ07АКВВ30120000328775100000 в ЦБУ №510 АСБ «Беларусбанк», код АКВВВУ2Х, УНП 100115154, ОКПО 04014364, в противном случае УП «УКС Мингорисполкома» будет вынуждено обратиться в Экономический суд г. Минска за защитой своих нарушенных прав, с отнесением на счет Вашего предприятия расходов по уплате госпошлины.

Все необходимые документы для рассмотрения данной претензии у Вас имеются.

Директор



А.К. Бобарико