

ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ  
АДКАЗНАСЦЮ  
"КСОРЭКС-СЭРВИС"  
ТАА "КСОРЭКС-СЭРВИС"



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"КСОРЕКС-СЕРВИС"  
ООО "КСОРЕКС-СЕРВИС"

220090, Беларусь, г. Минск, вул. Тапаграфічная, 9  
тэл. +375 17 364 17 90, 337 17 69, факс. +375 17 392 36 74  
р/р №BY95PJCB30120130061000000933, ААТ «Прыорбанк»,  
г. Минск, код PJCBVY2X УНП 100939981, АКПА 37365665000,  
e-mail: xs@xorex.by

220090, Беларусь, г. Минск, ул. Топографическая, 9  
тел . +375 17 364 17 90, 337 17 69, факс. +375 17 392 36 74  
р/с №BY95PJCB30120130061000000933, ОАО «Приорбанк»,  
г. Минск, код PJCBVY2X УНП 100939981, ОКПО 37365665000,  
e-mail: xs@xorex.by

10.03.2026 192

№

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС МИНГОРИСПОЛКОМА»  
Бобарико А.К

ул. Советская,17  
220030, г. Минск

e-mail: mail@uks.by

О сроках поставки оборудования и  
обеспечении его сохранности

Уважаемая Анжела Константиновна!

Между обществом с ограниченной ответственностью «КСОРЕКС-СЕРВИС» (Поставщик) и Государственным учреждением «Дирекция строящегося Национального исторического музея Республики Беларусь» (Покупатель) заключены договоры от 14.01.2026 № 671/25а и от 03.02.2026 № 11/26а на поставку оборудования локальной сети передачи данных (УС3.СО) и оборудования аудиовизуальной системы (УС5.СО) (далее – оборудование) для комплектации объекта строительства «Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г. Минска» (далее – объект).

Настоящим уведомляем Вас, что график поставки оборудования аудиовизуальной системы (УС5.СО) запланирован на апрель – май 2026 года, при этом начало отгрузок намечено на первую декаду апреля.

Сообщаем Вам, что поставка основного объема оборудования локальной сети передачи данных (УС3.СО), за исключением кондиционеров, будет выполнена до конца марта. Срок поставки кондиционеров перенесен на 20.04.2026 по независящим от нас причинам, связанным с логистическими трудностями, а именно: задержка вызвана морским способом транспортировки и текущей военной обстановкой в Персидском заливе.

Обращаем Ваше внимание, что до настоящего момента вопрос с местом приемки и ответственного хранения оборудования не решен. Ввиду высокой стоимости, технологической сложности и хрупкости оборудования, для обеспечения его сохранности необходимо подготовить специализированное охраняемое помещение непосредственно на территории объекта строительства.

Учитывая вышеизложенное и близость сроков поставки, просим Вас оказать содействие в оперативном решении вопроса по определению и подготовке места хранения оборудования.

С уважением,  
Заместитель генерального директора  
по информационным технологиям  
ООО «КСОРЕКС-СЕРВИС»



К.О.Буцель