

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЭСТ №35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ
УПРАУЛЕННЕ №201

220013, г. Минск, ул. Я.Коласа, 38
УНН 101116081, тел./факс 234-36-54, 234-36-47
р/с BY82BPSB30121029360149330000
BIC: BPSBKY2X в РД №700
ОАО «БПС-Банк» г. Минск, пр. Машерова, 80

Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ №35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ №201

220013, г. Минск, ул. Я.Коласа, 38
УНН 101116081, тел./факс 234-36-54, 234-36-47
р/с BY82BPSB30121029360149330000
BIC: BPSBKY2X в РД №700
ОАО «БПС-Банк» г. Минск, пр. Машерова, 80



08.10.2024 № 2038

на № _____ от _____ 20__ г.

Инспекция Департамента контроля и
надзора за строительством по г. Минску
(Для заместителя начальника отдела №3
Карасёвой И. П.)

КУП «Управление капитального
строительства Мингорисполкома»

В ответ на предписание № 03-10/11631 от 21.08.2024г. по объекту:
«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». 3-я очередь
строительства. Учреждение общего среднего образования (с бассейном) на 1056
мест в квартале №20» № 2-204К-026/23 по состоянию на 08.10.2024 г. сообщаем:

По п.1 согласно п.5.1.11, п.5.2.8 и п.5.2.9 СН 1.03.01-2019 «Возведение
строительных конструкций зданий и сооружений» при возведении каменных
конструкций нарушенные требования проекта и ТНПА были исправлены, а именно:

- 1) Толщина горизонтальных и вертикальных швов кладки приведена в
соответствие с ТНПА,
- 2) Горизонтальные или вертикальные швы в кирпичных стенах, перемычках,
простенках или столбах приведены в соответствие и полностью заполнены
раствором,

По п.2 согласно п. 5.4.6 СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных
конструкций зданий и сооружений» металлические изделия будут защищены от
коррозии по мере выполнения последующих работ с отражением в журнале
производства работ и в журнале антикоррозионной защиты;

По п.3 согласно п. 4.8, п. 4.11 СН 1.03.04-2020 «Организация строительного
производства» журнал сварочных работ приведен в соответствие;

По п.4 в проектный институт направленно письмо № 18-26/7425 от
22.08.2024г.;

По п.5 согласно п.4.7 СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных
конструкций, зданий и сооружений» все геодезические съемки оформлены и
присутствуют на объекте;

По п.6 согласно п. 19, п.13, п. 23 «Инструкция о порядке осуществления авторского надзора за строительством, утвержденная постановлением Минстройархитектуры Республики Беларусь от 04 августа 2020г. №39» в результате повторной геодезической съемки плиты перекрытия 20-27/А-Р были подтверждены значения превышающие отклонения плоскостей от горизонтали – согласно записи в журнале авторского надзора от 30.09.24 прочность и устойчивость данной плиты обеспечены.

По п.8 согласно п. 3.10 СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» и п. 4.8 СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства» в местах выполнения штукатурных работ оконные блоки установлены, наружные дверные блоки установлены в полном объеме, кровля всего здания школы выполнена, устроена временная ливневая канализация, затекания устранены, места выносок и витражей защиты пленкой;

По п.12 согласно приложению В СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства» состав и содержание ППР соответствует требованиям ТНПА;

По п.13 согласно п. 35, п. 36 «Правила по охране труда при выполнении строительных работ» входы в строящееся здание соответствует ППР, над входом оборудован козырек;

По п.14 согласно п. 7.2 СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства» места и способы складирования строительных материалов и изделий приведены в соответствии с ПСД филиалом «МСУ» ОАО «Стройтрест №35».

По п.15 согласно п. 4.13, п. 7.2 СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства» строительная площадка убрана от строительного мусора. Сбор строительных отходов с этажей строительства и со строительной площадки осуществляется в контейнер;

По п.16 согласно п. 4.8, п. 7.2 СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства» и ППР 37.21-ППР лист стройгенплан временное ограждение строительной площадки будет приведено в соответствие ПОС после выполнения работ по прокладке теплотрассы.

Директор



А. М. Ковалёнок