



№2006-24 15.10.2024г.

На №18-26/7983г от 07.10.2024г.

О предоставлении информации

УП «УКС Мингорисполкома»

Республики Беларусь, 220030,

г.Минск, ул.Советская, 17

Электронный адрес:

mail@uks.by

Телефон: 8 (017) 200-70-93

Факс: 8 (017) 328-58-30

На основании представленных данных актов динамического испытания пробных свай №№65, 82, 91, 120, 197, а также принимая во внимание, что вышеуказанные сваи погружались 26-27.09.2024г., а контрольная добивка проводилась 03.10.2024г., т.е. отдых свай составил 7-8 дней ООО «НикаПроект» сообщает следующее.

Так как контрольные испытания свай динамической нагрузкой, выполненные на 7-8 день, не подтвердили принятые в проекте нагрузки, то руководствуясь требованиями п.7.2.5 СТБ 2242-2011 и данными инженерно-геологических изысканий (прорезание глинистых грунтов и водонасыщенных песчаных грунтов) необходимо выполнить повторные испытания грунтов сваями динамической нагрузкой через 21 день после их забивки (18.10.2024г.).

Результаты повторных испытаний грунтов сваями динамической нагрузкой просим направить в адрес ООО «НикаПроект» для анализа и принятия возможного технического решения.

Главный инженер проекта



М.И.Працуто