



Общество с ограниченной ответственностью «АкваТорияГрупп» УНП 790686078
Юр. адрес: 222750, Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Мира, д.3, пом. 321,
IBAN – BY66 ALFA 3012 2299 5400 1027 0000 в ЗАО "Альфа-Банк",
BIC SWIFT- ALFABY2X, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 43-47.
Почтовый адрес: 220080, РБ, г. Минск, ул. Бегомльская, д. 9/2, тел: 8 (017) 377 32 48,
факс: 8 (017) 335 32 28, e-mail: 2890267@mail.ru, www.aquatoria.by

№ 318 от 23.10.2024

УКС «Мингорисполкома»

О предоставлении сведений

ООО «АкваТорияГрупп» сообщаем Вам, во время проведения пусконаладочных работ/настройки станции слежения и дозирования химических реагентов «PoolStyle Alchemist Ph Rx Cl 3.5 PRO» (далее-станции), калибровке всех датчиков рН,Rx,FCI были выявлены следующие факты:

-По истечении 18 часов автоматической работы станции, показания рН,Rx,FCI отличаются от фактически измеренных показаний независимыми приборами (фотометрами).

Показания на станции бассейна 130м3: рН-7,4, Rx-335 , FCI-0,4.

Значения измеренные фотометрами: рН-8,0, FCI-2,34.

Показания на станции джакузи 4м3: рН-7,4, Rx-790 , FCI-0,4.

Значения измеренные фотометрами: рН-7,22, FCI-2,88.

Перемешиванием со свежей водой, промывкой фильтров и добавлением кислоты рН-(минус) были достигнуты значения водородного показателя (рН) 7,4, и содержания свободного хлора (FCI) (фактического в воде бассейна) 0,9мг/л. После был произведен «Принудительный запуск очистки» с повторной калибровкой датчиков рН,Rx,FCI.

По истечению 60 часов автоматической работы станции, был произведен повторный замер фактического уровня рН и содержания свободного хлора в воде бассейна и джакузи.

Показания на станции бассейна 130м3: рН-7,4, Rx-335 , FCI-1,2.

Значения измеренные фотометрами: рН-7,58, FCI-0,31.

Показания на станции джакузи 4м3: рН-7,4, Rx-790 , FCI-0,70.

Значения измеренные фотометрами: рН-7,17, FCI->0,1.

Настройки станции проведены в соответствии с прилагаемой инструкцией и соответствуют рекомендациям изготовителя.

В данном письме изложены только два примера отбора воды на химический анализ с использованием фотометра для сравнения с показаниями на станции, подобная ситуация и некорректные показания присутствовали на протяжении всего времени проведения работ по пусконаладке

В связи с вышперечисленным, автоматическое дозирование химических реагентов для поддержания качества воды в соответствии с нормами СанПиН и, как следствие, окончание пусконаладочных работ невозможны.

Продолжение выполнения пусконаладочных работ возможно после обращения к Поставщику станции слежения и дозирования химических реагентов «PoolStyle Alchemist Ph Rx Cl 3.5 PRO», с целью выяснения причин некорректной работы станции и принятия мер по их устранению или замене станции/электродов.

Директор ООО «Акваториягрупп»



А.В. Гавриков