



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Будаўнічае ўпраўленне № 19**  
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

06.11.2024 № 2310

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Строительное управление № 19**  
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Инспекция Департамента контроля и  
надзора за строительством по г. Минску  
заместителю начальника отдела №3  
Карасевой И.П.  
ТН КУП «УКС Мингорисполкома»  
ОКК ОАО «Стройтрест №1»

СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1» в ответ на предписание № 03-10/1772 от 16.10.2024г по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10» сообщает:

П.1 Ведутся совместно с проектной организацией, корректировка по изменению и внесению в проектный проект использование утеплителя (минераловатных плит) с техническими характеристиками смонтированного материала.

П.2 В соответствии с паспортом качества КТН 000518039/1/2332, плотность смонтированного пенополистирольного утеплителя 22-38 кг/м<sup>3</sup>, что соответствует проектной документации.

П.3 выполнено. Входной контроль организован в соответствии с п.8.6 СН-01-03.04-2020 «Организация строительного производства».

П.4 выполнено. Приемочный контроль СМР осуществляется в соответствии с п.4.11 СН-01-03.04-2020 «Организация строительного производства»

П.5 выполнено. Имеются паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

П.6 выполнено. Ведение исполнительной документации осуществляется в соответствии с п.8.9, прил. Л. СН-01-03.04-2020 «Организация строительного производства»

П.7 выполнено. Технологические карты на выполняемые виды работ (устройство полов) переданы на объект.

П.8 выполнено. Зазоры между теплоизоляционными плитами в наружных ограждающих конструкциях, приведен в соответствие с требованиями ТКП-45-3.02-114-2009.

П.9 выполнено. Окна установлены. Натянуты тентовые покрытия. Не допускается сквозное проветривание при проведении штукатурных работ.

П.10 выполнено. В местах прохода санитарно-технических систем через строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия), установлены гильзы.

П.11 выполнено. Стыки заполнены минераловатным утеплителем в соответствии с проектом 62-20.


П.12 выполнено. В местах перепадов по высоте от 1,3 метра и выше, а также потенциально опасных зон, установлены защитные ограждения и сигнальные ленты.

П.13 в месте где отсутствует ограждение, выполняются работы по укладке инженерных сетей. Ограждение будет восстановлено после окончания работ.

П.14 устранено. В местах входа в здание установлены защитные козырьки.

П.15 выполнено. Складирование материалов осуществляется в соответствии с ППР.

Главный инженер



А.В.Шостак

Чувашев С.В.  
(029)179-82-59