

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАЎНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял
«Будаўнічае упраўленне № 7»
(Філіял «СУ-7» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)
Филиал
«Строительное управление № 7»
(Филиал «СУ-7» ОАО СТРОЙТРЕСТ № 4»)

вул. Казінца, 12, 220099, г. Мінск
т./ф.: +375(17) 399-15-56, т./ф.+375(17)399-17-34
http://su7.by, e-mail: su7stroytrest4@mail.ru
Р/с ВУ82ВПСВ30121021310119330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Збер Банк» г. Мінск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100266433, ОКПО 01279547

ул. Казинца, 12, 220099, г. Минск
т/ф.: +375(17)399-15-56, т./ф.+375(17)399-17-34
http://su7.by, e-mail: su7stroytrest4@mail.ru
Р/с ВУ82ВПСВ30121021310119330000
Региональная дирекция № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск,
ВІС ВПСВВУ2Х
УНП 100266433, ОКПО 01279547

14. 11. 2024 г. № 4859
на № _____ ад _____

Первому проректору
УО «БГУФК»
Клинову В.В.

Первому заместителю директора -
главному инженеру УП «УКС
Мингорисполкома»
Олиферчику Ю.П.

Первому заместителю генерального
Директора - главному инженеру
ОАО «Стройтрест №4»
Ходасу А.Н.

Филиал «СУ-7» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» в рамках гарантийных обязательств по объекту «Строительство общежития для УО «Белорусский государственный университет физической культуры» на 700 мест» в ответ на письмо от 01.11.2024 № 01-32/3082 сообщаем, что 12.11.2024 состоялась выездная комиссия по замечаниям эксплуатирующей организации установленного флагштока на здании общежития с составлением акта.

В соответствии с актом от 12.11.2024 комиссия установила, что необходимо будет дополнительно произвести работы по закруглению 2-х тупых углов детали № 13 (л.3) R=15 мм, установить гайки на болтовых соединениях.

О выполнении работ Вам будет сообщено дополнительно.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с проектом 21.001.4-1-ЭОМ УП «Минскпроект» металлическая пластина для крепления светосигнальных приборов на флагштоке имеет прямые углы без радиусных закруглений, что тоже может приводить к деформации ткани государственного флага.

На основании вышеизложенного Заказчику необходимо принять меры и внести дополнения в проект для исключения в дальнейшем порчи флага.

Приложение: акт от 12.11.2024.

Заместитель начальника управления

В.С.Еремеев

Кракаевич
+375 (25)771-16-40

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента в области охраны здоровья и
безопасности труда соответствует требованиям
МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром

12.11.2024

Акт

«ИИС»

Мы, нижеподписавшиеся:

- Зам. нач. филиала сч.7 строитрест №4 Ершова В.С.
- Ведущий инженер УП УКС «Инженерно-строительная Марковский С
- Производитель работ сч.120 строитрест №4 Кострова Д.А.
- Зам. главного инженера УП-208 Строитрест №4 Шмаквейн С.И.

произвели визуальный осмотр стойки-флажка на объекте: «Стр. обьекты для УО БТЭК на 700 м и постановили, что:

стойка-флажок выполнена согласно проекта 21.001.4-1-КН1 УП Мининвест; 21/001/4-1-КН1 Л35-к ООО «БелКПД» проект; 21.001.4-1-ЭОМ УП Мининвест

Имеется незначительные изгибы детали №13 (Л3) - не выполнено гнание закругление двух тупых углов $R=15\text{мм}$, и болтовое соединение выполнен на одну гайку.

Согласно проекту ЭОМ пластина (сталь прокатная 500x100 толщ. 4мм.) имеет тупые углы без радиусного закругления (выполнено согласно про.

Положенные государственного флата на дату составления Акта не имеет дефектов.

Зам. нач. сч.7 строитрест №4 Ершова В.С.

Ведущий инж. УП УКС «Инженерно-строительная

Марковский В.В.

Зам. главного инженера УП-208 Строитрест №4 Шмаквейн С.И.

Производитель работ сч.120 строитрест №4 Кострова Д.