



**КАМІТЭТ ПА ПРАЦЫ, ЗАНЯТАСЦІ
І САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЕ**

**ДЗЯРЖАЎНАЯ ўСТАНОВА
«Ракаўскі псіханеўралагічны
дом – інтэрнат для састарэлых і інвалідаў»**

вул.Аляксандра Бястужева,68, 222365,
аг.Ракаў, Мінская вобл.
тэл. (8 01772) 48 0 01, факс (8 01772) 32 2 45
E-mail: rakov.dom-internat@yandex.by

От 28.11.2024 г. №01-14/1049

на № _____ от _____

**КОМИТЕТ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Раковский психоневрологический
дом – интернат для престарелых и инвалидов»**

ул. Александра Бестужева, 68, 222365,
аг. Раков, Минская обл.
тел. (8 01772) 48 0 01, факс (8 01772) 32 2 45
E-mail: rakov.dom-internat@yandex.by

**КУП «Управление капитального
строительства Миноблсполкома»**

О недостатках при осуществлении ремонтных работ

ГУ «Раковский социальный пансионат «Ислочанка» сообщает, что на 28.11.2024 по объекту «Капитальный ремонт жилых корпусов (1,2,3,4) и столовой» не качественно выполнены и не закончены следующие работы:

- 1) по корпусам 1,2: Крыльца демонтированы, работы по устройству пандусов не завершены;
- 2) по корпусам 3,4: Крыльца и пандусы частично облицованы плиткой, не оборудованы поручнями;
- 3) по административному зданию вход в столовую: выполнен только демонтаж крыльца, не завершены работы по устройству отмостки;
- 4) по корпусам 1,2,3,4: Не отрегулированы створки стеклопакетов ПВХ (открывание/закрывание);
- 5) санузел корпуса 3, 2 этаж: не закончены работы;
- 6) санузел корпуса 3, 1 этаж: общестроительные работы на начальном этапе. Двери в санузле не соответствуют СН 3.02.12-2020 п.7: «ширина дверного проема в свету 0,9м, дверь открывается наружу, порог отсутствует»
- 7) санузел корпуса 4, 1 этаж: не отрегулированы двери в сантехкабинах; на всех дверях в санузлах не установлены наличники;
- 8) санузел корпуса 2, 1 этаж: работы на начальном этапе;

9) административное здание не закончены работы: отделочные работы в администрации, в вестибюле столовой, в санузлах;

10) помещения пищеблока:

-Тарная: отсутствуют заглушки на подоконнике, не зафугована плитка возле подоконника, не зафугованы щели (стык) пола и стен, не установлена вентрешетка;

-Склад консервированной продукции: отсутствуют заглушки на подоконнике, не качественно выполнена фуговка плитки на стенах, требуется окраска откоса окна, не установлена вентрешетка;

-Овощной цех: не установлена решетка на трап, не зафугованы щели (стык) пола и стен, не заделаны отверстия в коробе и потолке;

-Цех обработки овощей: не заделаны отверстия в коробе;

-Мясо-рыбный цех: не заделаны отверстия в коробе;

-Цех холодных блюд: не заделаны отверстия в коробе;

-Склад сыпучей продукции: не установлена вентрешетка;

-Хлеборезка: не заделаны отверстия в коробе;

-Комната персонала: отсутствуют заглушки на подоконнике;

-Кладовая: не установлена вентрешетка;

-Помещение отходов: отсутствует освещение и потолочные плиты;

-Коридор: частично отсутствуют потолочные плиты, отсутствуют заглушки на подоконниках, не зафугованы щели (стык) пола и стен;

-Гардероб персонала: отсутствуют обрамление дверей;

-Подсобное помещение: отсутствуют обрамление двери, не установлена вентрешетка;

-Моторная: не качественно выполнена отделка стен;

-Комната персонала: не заделаны отверстия в коробе, не установлена вентрешетка, не закреплены провода пож.сигнализации, плинтус установлен не полностью, отсутствуют заглушки на подоконниках;

-Варочный цех: вода не стекает в трап, отсутствуют наличники дверей в перегородке, не зафугованы щели (стык) пола и стен;

-Обеденный зал: отсутствует плинтус пола, потолочные плиты местами требуют замены (залиты водой), отсутствует отделка прохода венткороба через стену, не выровнен пол под радиаторами, люк в полу необходимо заменить, не выполнена отделка стен в уровень пола;

11) по территории: не завершены работы по восстановлению растительного покрытия, пешеходных дорожек, бортового камня по проезжей части.

Просим принять меры для устранения указанных недостатков.

Директор



А.И.Ментюк