

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Спецыялізаванае
ўпраўленне № 205
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/рахунак BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBVY2X
Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Белінвестбанк»
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100135622, АКПА 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Специализированное
управление № 205
(СУ-205 ОАО «МАПИД»)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBVY2X
Дирекция по г. Минску и Минской области
ОАО «Белинвестбанк»
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100135622, ОКПО 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru

11.12.24

№ 58-13/3721

на № _____ ад _____



Директору
УКС «Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Начальнику
ПО строительству
ОАО «МАПИД»
Кияну А.А.

Об уточнении проектных решений

СУ-205 ОАО «МАПИД» сообщает, что по объекту «Группа многоквартирных жилых домов в жилом квартале «Магистр» по ул.Ф.Скорины в г.Минске». Жилой дом №1 по г/п необходимо уточнить следующие проектные решения с последующим внесением соответствующих изменений в проектно-сметную документацию:

Раздел ВК

1. В спецификации раздела канализация К1 не учтены гильзы из трубы гофрированной L=160мм для прохода через перегородки.
2. В спецификации раздела К1 не в полном объеме учтены следующие материалы:
 - муфта противопожарная Ø100, не хватает 3шт;
 - КТР Ø50, не хватает 32 к-та;
 - КТР Ø100, не хватает 12 к-тов.
3. В спецификации раздела К2 не в полном объеме учтены следующие материалы:
 - труба ПП Ø110, PN3атм., не хватает 4мп;
 - тройник ПП нап.раструбный Ø110x110, 45° не хватает 1шт;
 - заглушка ППØ110, не хватает, не хватает 1шт;
 - страховочный хомут Ø100, не хватает 1шт;
 - крепление к полу Ø100, не хватает 4шт.
4. В спецификации не учтены гибкие подводки к смесителям мойки, а также подводки к смывному бочку.
5. В спецификации разделов холодное и горячее водоснабжение не в полном объеме учтены следующие материалы:
 - труба оцинкованная Ø50, не хватает 3,0мп;

- труба оцинкованная Ø65, не хватает 3,0мп;
- компенсатор ПП Ø40, не хватает 1шт (ПТС);
- муфта противопожарная Ø40, не хватает 3шт;
- кран шаровый муфтовый Ø25, не хватает 4шт (хол.вода, чердак);
- КТР Ø25, не хватает 126 к-тов;
- КТР Ø32, не хватает 6 к-тов.

6. В спецификации раздела горячее водоснабжение заменить гильзы для полотенцесушителей для трубы пп Ø40 гильза пп Ø75, L=80мм в количестве 132 шт, и гильзу из трубы черной Ø60, L=80мм для трубы оцинкованной Ø32 в количестве 132шт.

7. В спецификации раздела горячее и холодное водоснабжение изменить поквартирные регуляторы давления в связи с невозможностью приобретения из-за санкционных ограничений. Вместо регулятора давления «Honeywell D06F-1/2A» на регулятор давления MVI1/2 (SE.555.04).

8. В спецификации раздела сантехоборудование заменить угловую американку для подключения полотенцесушителя на прямую, согласно проекту.

9. В спецификации раздела горячее водоснабжение не учтены неподвижные опоры на подающем стояке ТЗ для сильфонного компенсатора. Согласно паспорта изделия сильфонный компенсатор должен фиксироваться неподвижными опорами с верху и с низу.

Первый заместитель начальника
управления-главный инженер



О. В. Усевич

13 Галицкая.А.Ю.
8(029)-6540232