

- 1.5 Вдоль первого деформационного шва, недалеко от вентиляционной шахты ВШ-19, имеются сверхнормативные отклонения между смежными тротуарными плитками. Ориентировочный объем – 2,8 м²;
- 1.6 Рядом с переходом между 1-ой и 2-ой секциями (возле цоколя здания) имеются сверхнормативные отклонения между смежными тротуарными плитками. Ориентировочный объем – 0,9 м²;
- 1.7 Напротив 5-го фонарного столба, имеются сверхнормативные отклонения между смежными тротуарными плитками. Ориентировочный объем – 0,8 м²;
- 1.8 Недалеко от 3-ей вентиляционной шахты ВШ-19, имеются сверхнормативные отклонения между смежными тротуарными плитками. Ориентировочный объем – 0,8 м²;
- 1.9 Напротив встроенного помещения, где находится «Салон красоты», имеются сверхнормативные отклонения между смежными тротуарными плитками. Ориентировочный объем – 1,3 м²;
- 1.10 Напротив встроенного помещения, где расположен магазин «Аматиста», ближе к дождеприемному лотку, имеются сверхнормативные отклонения между смежными тротуарными плитками. Ориентировочный объем – 1,1 м²;
- 1.11 По 3-му деформационному шву, ближе к переходу между 1-ой и 2-ой секцией, имеются сверхнормативные отклонения между смежными тротуарными плитками. Ориентировочный объем – 1,3 м²;
- 1.12 Напротив встроенного помещения, где расположено туристическое агентство, имеются сверхнормативные отклонения между смежными тротуарными плитками. Ориентировочный объем – 1,4 м²;
- 1.13 Напротив встроенного помещения, где расположено кафе «Хауз», ближе к дождеприемному лотку, имеются сверхнормативные отклонения между смежными тротуарными плитками. Ориентировочный объем – 1,1 м²;
- 1.14 Напротив встроенного помещения, где расположено кафе «Хинкали», имеются сверхнормативные отклонения между смежными тротуарными плитками. Ориентировочный объем – 1,45 м²;
- 1.15 Напротив встроенного помещения, где расположен «Барбешоп», имеются сверхнормативные отклонения между смежными тротуарными плитками. Ориентировочный объем – 1,22 м²;
- 1.16 Напротив встроенного помещения, где расположен офис «ДИКО», имеются сверхнормативные отклонения между смежными тротуарными плитками. Ориентировочный объем – 0,95 м²;
- 1.17 Напротив встроенного помещения, где расположена ветклиника «Фиолет Клиник», имеются сверхнормативные отклонения между смежными тротуарными плитками. Ориентировочный объем – 1,15 м²;

II. Общие вопросы

- 2.1 В процессе эксплуатации, появились вертикальные трещины в парапете. Ориентировочный объем – 34,97 мп;
- 2.2 Герметизация примыканий тротуарной плитки, выполнено не надлежащим образом (отсутствует мастика, предусмотренная проектом 15.009.5-АР листы №№2; 4; 9;) Ориентировочный объем – 1634,9 мп;

Особое мнение _____

(описание дефектов, их количество, местонахождение)

Строительство объекта (строительные работы) осуществлялось (выполнялись) генеральным подрядчиком по договору строительного подряда от _____ № _____ заключенному с заказчиком.

Гарантия на объект (строительные работы) действует с _____ 15 ноября 2021г.
(начало исчисления гарантийного срока)

в течение _____ лет
5
(гарантийный срок)

Выявленные работы ненадлежащего качества предъявлены подрядной организации _____

(наименование организации генерального подрядчика или субподрядчика)