



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

10.01.2025 № 1-10/734

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

УП «УКС Мингорисполкома»

И.о. первого заместителя директора главного
инженера
Жминько И.И.

О внесении в проектно-сметную
документацию.

По объекту: «Административно-хозяйственный комплекс зданий
ГУВД Мингорисполкома по пер. Добрымысленскому в г.Минске» просим внести
в проектно-сметную документацию (раздел проекта 26.20-ГП лист13)
дополнительный объем материала согласно дефектного акта.

Приложение: Дефектный акт-2 стр. 3 экз.

Заместитель начальника

А.М. Кривда

(наименование организации)

Код по ОКУД _____
УТВЕРЖДАЮ

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
«__» _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 13

Члены комиссии

Ведущий инженер технадзор ОСОВО

Похолок А.М.

УКС Мингорисполкома

(должность)

(инициалы, фамилия)

Производитель работ

(должность)

Стукан В.В.

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта
«Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по
пер.Добромысленскому в г. Минске»

(наименование объекта)

В ходе комиссионного осмотра установлено, что требуется укладка дополнительна объемом
48т асфальтогранулятора при восстановлении покрытия после прокладки
внеплощадочных сетей согласно проекта 26.20-ГП лист 31 (схема прилагается, 1 стр.)

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие производственных факторов

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Члены комиссии

Ведущий инженер технадзор

Похолок А.М.

ОСОВО УКС Мингорисполкома

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Производитель работ

(должность)

(подпись)

Стукан В.В.

(инициалы, фамилия)

Приемный котлован
1.5x1.0м

Прокол №4,4а
8ПЭтр. Ø110мм
L=19м

Рабочий котлован
2.5x1.5м

Проколы №3,3а
4ПЭтр. Ø110мм
L=21м

Кад. номер 500000000005000432
Право постоянного пользования
Управление Государственного
комитета судебных
экспертиз РБ по г. Минску

Кад. номер 5000000000050031

Право аренды
ЗАО "Белгазлайн"
ООО "Омис Плюс Инвест"
Срок до 30.04.2040

Кад. номер 50000000000500151
Право постоянного пользования
г. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

Рабочий котлован
3.0x1.5м

59750

3700

Участок подсыпки
асфальтогранулята $t=100\text{мм}$
средняя плотность после
уплотнения $2100-2200\text{ кг/м}^3$
 $S=59.75 \cdot 3.7=221.075\text{ м}^2$
 $V=221.075 \cdot 0.7=22.11\text{ м}^3$

Кад. номер 500000000005001286
Право временного пользования
ООО "МАНКО"
Срок до 31.01.2022