



Закрытое акцыянернае абшчства «ПМК-55» ул. Гаврыла Тихова, д.9 офіс 219 г. Смалевічы. Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222201  
Паштовы адрас: ул. Водоп'янова, 19-66, г. Вілейка Мінская обл., Рэспубліка Беларусь 222417  
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ОАО «Белагпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукова, 3, 220036 БИК: BAPBВY2X  
e-mail: pmk-55@mail.ruТел/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000  
Директор Черменская Кристина Николаевна, действующая на основании Устава

Закрытае акцыянернае таварыства «ПМК-55» вул. Гаўрыла Ціхава, д.9 офіс 219 г. Смалявічы. Мінская вобл., Рэспубліка Беларусь 222201  
Паштовы адрас: вул. Вадап'янова, 19-66, г. Вілейка, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь, 222417  
р/с BY51BAPB30123398400300000000 ААТ «Белагпрамбанк» г. Мінск, пр. Жукава, 3, 220036 БИК: BAPBВY2X  
Тэл/факс 8(01771) 3-77-01, 3-77-05, 3-77-09 УНП 691396416 ОКПО 300073996000

Исх. №18 от 10.01.2025г.

Коммунальное унитарное предприятие  
«Управление капитального строительства  
Мингорисполкома»

В ответ на поступившее требование (предписание) №03-10/2239 об устранении нарушений от 24.12.2024г. от Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством (далее – предписание) по Минской области по объекту «Дошкольное учреждение образования в пос. Восточный г. Минска» ЗАО «ПМК-55» сообщает следующее:

Замечания, указанные в:

- 1) Пункте №1.3, а именно: результаты операционного контроля не в полном объеме фиксируются в журнале производства работ согласно СН 1.03.01-2020 - все результаты контроля фиксируются в полном объеме, как это предусмотрено нормами СН 1.03.01-2020.
- 2) Пункте №1.4, а именно: для защиты завершенной кладки непосредственно после окончания кладки и расшивки швов не устанавливаются водозащитные покрытия парапета установлены водозащитные покрытия на парапетах сразу после окончания кладки и расшивки швов - Все работы выполнены в соответствии с проектной документацией, что исключает возможность негативного воздействия дождя и влаги на произведенное строительство.
- 3) Пункте №1.5, а именно: в процессе гидратации строительного раствора новая сложенная кладка не защищается соответствующим образом от потери и поглощения влаги – установлена технология временной защиты, которая

включает в себя укрытие кладки специальными пленками и другими подходящими материалами в процессе гидратации строительного раствора. Данная мера позволяет предотвратить негативные последствия в виде потери влаги во время высыхания.

- 4) Пункте №1.6, а именно: тепловая изоляция фасада не защищается от намокания на парапетах здания в соответствии с требованиями проектной документации - были произведены необходимые доработки и установки защитных конструкций, соответствующих требованиям проектной документации. Все меры по защите проведены с учетом климатических условий и особенностей эксплуатации.

Директор

Бартось А.Г.

+375295078173



Черменская К.Н.