



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонова, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Платонова, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

28.01.2025 № 207

на № _____ ад _____



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Инспекция Департамента контроля и
надзора за строительством по г. Минску
заместителю начальника отдела №3
Карасевой И.П.
ТН КУП «УКС Мингорисполкома»
ОКК ОАО «Стройтрест №1»

СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1» в ответ на предписание № 03-10/21 от 13.01.2025г
по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир».
Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10» сообщает:

П.1 Ведутся совместно с проектной организацией, корректировка по изменению
и внесению в проектный проект использование утеплителя (минераловатных плит) с
техническими характеристиками смонтированного материала.

П.2. выполнено. Отделочные работы ведутся после прокладки электрических и
слаботочных проводов в соответствии с п.3.10 СП1.03.01-2019.

П.3 Находится на согласовании в проектной организации допустимость
использование монтажа минеральных плит в два слоя.

П.4 Находится на согласовании в проектной организации допустимость
устройства перегородок из керамзитобетонных блоков с плотностью материала 1030
кг/м3, с подтвержденным расчетом по несущей способности, данного устройства
перегородок.

П.5 выполнено. Входной контроль организован в соответствии с п.8.6 СН-01-
03.04-2020 «Организация строительного производства».


П.9 выполнено. Проходы к рабочим местам и рабочие места очищены от
строительных отходов и мусора.

П.10 выполнено. Проходы к рабочим местам, рабочие места, проезды
строительной и другой техники и другие места где возможны или действуют опасные
производственные факторы, обозначены. В этих местах установлены защитные
ограждения и сигнальные, предупреждающие ленты и таблички.

П.11 временное ограждение приведено в соответствие с требованиями ППР. В местах где отсутствует ограждение, выполняются работы по укладке инженерных сетей. Ограждение будет восстановлено после окончания работ.

П.12 устранено. Складирование материалов осуществляется в соответствии с требованиями ППР.

Главный инженер

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned over the text 'Главный инженер'.

Байтингер А.О.

Чувашев С.В.
(029)179-82-59