



Заместителю директора  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Насертдинову И.А.

Объект: «Экспериментальный  
многофункциональный комплекс  
«Северный Берег». Ул. Проектируемая  
№ 7 от ул. Проектируемой № 4  
до ул. Проектируемой № 6. 2 очередь  
строительства»

В ответ на Ваше письмо от 31.01.2025 № 18-14/618г УМиСР  
Государственного предприятия «УДМСиБ Мингорисполкома» сообщает  
следующее:

- железобетонные изделия развезены по объекту к местам укладки в работу;
- котлованы оборудованы стационарными лестницами, а для спуска в траншеи используются металлические переносные лестницы;
- на вновь построенных сетях, колодцах ежедневно производится обратная засыпка с уплотнением для защиты от неблагоприятных погодных явлений;
- при производстве земляных работ грунт из выемки перемещается на расстояние более 1,5 м от кромки траншеи;
- в связи с большой протяженностью траншеи и ежедневном перемещением, рабочие зоны ограждаются сигнальной лентой с установкой информационных табличек.

Заместитель начальник УМиСР

А.В.Морозов