

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест №15 «Спецбуд»
Упраўленне механізацыі № 70
220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1
e-mail: um70@trest15.by
тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75
р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000
ААГ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр.Машэрава, 80
УНП 100325820, АКІЮ - 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Управление механизации № 70
220014, г.Минск ул. Минина, 1
e-mail: um70@trest15.by
тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75
р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000
ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр. Машерова, 80
УНП 100325820, ОКІЮ - 01279665

18.02.25 № 16/01-307
на _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «АМИС-Техно»

ООО «ИнСил Групп»

Для приемки в эксплуатацию КНС по объекту 23.97.02 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая № 7 - ЛР – проезд Проектируемый № 2 в г. Минске» необходимо устранить замечания комиссии производства «Минскочиствод» в срок до 01.03.2025 г.

Об устранении замечаний просим информировать письменно.
Акт осмотра КНС прилагается.

Заместитель начальника УМ-70

Г.Ф. Гап



УТВЕРЖДАЮ:
Зам. начальника,
и.о. начальника производства
«Унискоччество»


Н.И. Полякова

« 11 » 02 2025

Акт осмотра КНС

по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №7 – ДР2 – проезд Проектируемый №2 в г. Минске»,
от 14.02.2025г.

г. Минск

Комиссия, в составе: начальника (Мин) производства «Унискоччество» Курьяло А.В., ведущего инженера по АСУИ сектора АСУИ Савени С.М., начальника участка насосных станций №2 Середы О.В., составила настоящий акт о том, что для определения возможности приемки в эксплуатацию была обследована КНС объекта строительства: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №7 – ДР2 – проезд Проектируемый №2 в г. Минске» и были выявлены следующие несоответствия и замечания:

№ п/п	Выявленные несоответствия и замечания	Примечание
	КНС	
1.	Не предоставлены документы: ТУ на электрообеспечение КНС; Справка о выгоде имени ТУ на электрообеспечение (если нет акта разграничения балансовой принадлежности э.л. сетей и эксплуатационной ответственности сторон); Акт разграничения балансовой принадлежности э.л. сетей и эксплуатационной ответственности сторон (копия); Акт осмотра смонтированных электроустановок ТУ «Энергонадзор»; Акт приемки в эксплуатацию коммерческих приборов учета РУИ «Минскэнерго», ф-л «Энергобыт»; Акт приемки законченного комплекса работ по включению объекта в действующую АСКУЭ, утвержденный руководством службы АСКУЭ РУИ «Минскэнерго», ф-л «Энергобыт»; Акт приема-передачи прав и обязанностей по договору на оказание услуг, заключенному в отношении абонентского номера (акт передачи Sim-карты - АСКУЭ), подписанный ОИ УИ «Минскводоканал».	
2.	В ВРУ КНС (сводно-распределительное устройство) напряжение присутствует на одном вводе (проверка АВР не предъявлялась).	
3.	Держатели для направляющих насосных агрегатов установить из	

нержавеющей стали

4. Не в полном объеме предоставлена исполнительная документация по объекту (ОЗ, ОМ, АТХ, ПЗК и др.).
ШУ КНС
5. Не передаются сигналы: ИСД дверь шкафа, ИСД люк на ВУ ДС МОВ, узловую КНС6
6. Передается сигнал работы на 1.2 «Работа от сети» при работе на 1.2 от УПП на ДС МОВ, узловую КНС6
7. Передаются некорректные сигналы «Наличия напряжения по вводам 1.2 на ВУ ДС МОВ, узловую КНС6
8. Не передаются сигналы: «аварийный макс. уровень», «аварийный мин. уровень» на ВУ ДС МОВ, узловую КНС6
9. Не передается сигнал об аварии УПП 1.2 в журнал аварийных сообщений на ВУ ДС МОВ, узловую КНС6
10. Некорректная передача данных мгновенного расхода с расходомера 1

Начальник СМД
производства «Минскочиствод»



А.В.Курьяло

Ведущий инженер по АСУП
сектора АСУП



С.М.Савеня

Начальник участка ИС №2
производства «Минскочиствод»



О.В. Середя