

Утверждаю:  
 Главный инженер  
 ОАО "Стройтрест №1"  
 Боркин Я.В.

"Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске"

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. Изм.	Кол-во	Стоимость в текущих ценах, рублей	Исполнитель	2024					2025						
						август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль
Подготовительные работы																	
1	Демонтаж лестниц, ограждения, площадок, фундаментов	компл	1	35 163	СУ-94	35 163											
2	Снятие растительного грунта	м3	304	5 759	УМ-1		5 759										
3	Вырубка зеленых насаждений	шт	30	6 895	Овира		6 895										
4	Компенсационные посадки	шт	4	1 557	Овира							1 557					
5	Разборка покрытий	м2	2 778	170 792	СУ-4				10 792			21 000	47 000	47 000	45 000		
6	Демонтаж НВК	компл	1	5 750	СУ-4				5 750								
7	Демонтаж по ОБ	компл	1	72 687	УВСП	32 687	40 000										
8	Демонтаж ВиК	компл	1	48 871	УВСП	20 000	28 871										
9	Демонтажные работы по электрооборудованию и электроосвещению	компл	1	4 666	УСР		4 666										
10	Демонтажные работы по системе автоматической пожарной сигнализации	компл	1	4 616	УСР		4 616										
11	Демонтаж системы оповещения о пожаре	компл	1	925	УСР		925										
12	Демонтажные работы по системе автоматической охранной сигнализации	компл	1	321	УСР		321										
13	Демонтаж внутренних сетей связи	компл	1	602	УСР		602										
14	Демонтаж наружного освещения	компл	1	5 548	УСР		5 548										
15	Демонтаж системы электроснабжения	компл	1	8 493	УСР		8 493										
Итого по подготовительным работам				372 645													
Центр технического творчества детей и молодежи																	
1	Разборка стен кирпичных	м3	480	229 199	СУ-94	100000	129 199										
2	Разборка конструкций маршей, монолитных перекрытий жб	м3	14	24 031	СУ-94	24 031											
3	Демонтаж кровли	компл	1	226 046	СУ-94		112 610	113 436									
4	Демонтаж подвесных потолков (реечный, гипсокартон)	м2	1 555	26 963	СУ-94	26 963											
5	Разборка перегородок (пвх, гипсокартон)	м2	762	17 036	СУ-94	17 036											
6	Демонтаж оконных проемов (пвх, дерево)	м2	85	23 306	СУ-94							23 306					
7	Демонтаж дверей (дерево, пвх, металл.)	м2	317	27 604	СУ-94	27 604											
8	Демонтаж витражей (пвх, алюмин.)	м2	744	31 082	СУ-94								31 082				
9	Демонтаж полов (основание, цементно-песчаная стяжка, покрытие)	компл	1	1353 827	СУ-94	219 000	219 000	219 000	219 000	477 827							
10	Снятие обоев, штукатурки, плитки со стен	м2	1 332	7 391	СУ-94	7 391											
11	Устройство фундаментов под витражи, панорамный лифт, бассейна	м3	382	454 517	СУ-94			190 000	190 000	74 517							
12	Бетонирование крылец	м3	320	379 293	СУ-94					250 000	129 293						
13	Усиление плит перонов	тн	4	37 286	СУ-94			37 286									
14	Усиление элементов покрытия	тн	10	146 512	СУ-94			73 256	73 256								
15	Усиление эстакады	тн	12	131 032	СУ-94			65 000	66 032								
16	Усиление проемов, простенков, стен	м2	8 810	210 818	СУ-94			31 818	100 000	79 000							
17	Торкретирование стен	м2	1 054	221 000	Аверстан					41 000	60 000	60 000	60 000				
18	Устройство цоколя (утепление+г.и.)	м2	430	47 487	СУ-94					24 000			23 487				
19	Устройство перегородок из кирпича керамического	м2	552	61 991	СУ-94				30 000	31 991							
20	Перегородки из керамзитобетонных блоков и ячеистого бетона	м2	1 104	95 896	СУ-94					47 000	48 896						
21	Кладка отдельных участков кирпичных стен	м3	77	134 378	СУ-94					54 378	40 000	40 000					
22	Устройство бетонных полов	м3	299	281 108	СУ-94					31 108	150 000	100 000					
23	Гидроизоляция пола	м2	1 374	65 090	СУ-94								32 500	32 590			
24	Устройство кровли	м2	4 709	2202 948	СУ-94					60000	620000	520000	520000	482 948			
25	Ремонт покрытия перонов (кровля-бетон)	компл	1	26 291	СУ-94			26 291									
26	Устр-во лестниц из отдельных ступеней	м	229	19 105	СУ-94							19 105					
27	Монтаж витражей	м2	2 236	3490 131	Ранн Билдинг					600 000	900 000	900 000	1090 131				
28	Монтаж окон ПВХ (подоконн.доски, отливы, напольники) +троллей	м2	22	273 336	СУ-94							136 336	137 000				
29	Штукатурка стен	м2	13 544	747 081	СУ-94							250 000	250 000	247 081			
30	Теплоизоляция внутр.стен	м2	113	12 129	СУ-94							12 129					
31	Перегородки и облицовки каркасно-обшивные	м2	3 628	832 173	СУ-94							270 000	292 173	270 000			
32	Устройство потолков из ГКЛ	м2	427	61 944	СУ-94							15 000	31 944	15 000			
33	Подвесной потолок типа Армстронг	м2	1 066	77 473	СУ-94									38 736	38 737		
34	Подвесной потолок кассетного типа	м2	3 662	645 519	СУ-94							215 000	215 519	215 000			
35	Подвесной потолок алюминиевый реечный	м2	949	84 630	СУ-94									42 315	42 315		
36	Монтаж дверей	м2	399	401 423	СУ-94							201 213	200 210				
37	Остекленные перегородки	м2	226	329 829	СУ-94									164 000	165 829		
38	Монтаж ограждений ОГ и поручней ПР	тн.	6	71 048	СУ-94										71 048		
39	Лестницы металлические на кровле	т	0,689	51 893	СУ-94									51 893			
40	Облицовка бетонных подпорных стен бессером	компл.	1	84 159	СУ-94									42 000	42 159		
41	Устройство крылец (отделка)	компл	1	103 424	СУ-94									51 000	52 424		
42	Прочие	компл.	1	92 115	СУ-94									18 423	18 423	18 423	18 423
43	Ремонт подпорных стен	компл.	1	34 939	СУ-94									34 939			
44	Тепло звуко-изол-я пола	м2	4 721	220 220	СУ-67							110 110	110 110				
45	ЗДПС подпорных стен	м2	2 485	378 264	СУ-67									189 132	94 566	94 566	
46	Устройство цементно-песчаных стяжек	м2	5 076	340 588	СУ-67							87 000	113 529	113 529	26 530		



