

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫІСТВА «МАПІД»

Будаўнічае
ўпраўленне № 101
(БУ-101 ААТ «МАПІД»)
вул. Р Люксембург, 205
220036, г. Мінск



СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Тэлефон/факс (+375 17) 208-66-12
Р/рахунак BY20BLBB30120100308601001001
BIC BLBBBY2X

г. Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100308601

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»

Строительное
управление № 101
(СУ-101 ОАО «МАПИД»)
ул. Р Люксембург, 205
220036, г. Минск

Телефон/факс (+375 17) 208-66-12
Р/счет BY20BLBB30120100308601001001
BIC BLBBBY2X

г. Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100308601

27-02-2025 № 51-6/373

на № _____ ад _____

Об оборудовании
поставки заказчика
Повторно!

Директору
КУП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.
копия:
Начальнику ПО
по строительству
ОАО «МАПИД»
Кияну А.А.

СУ-101 ОАО «МАПИД» по объекту «Группа многоквартирных жилых домов в жилом квартале «Магистр» по ул. Ф. Скорины в г. Минске.» уведомляет, что при приёмке оборудования поставки заказчика выявлено следующее:

Жилой дом №1 по генплану

- блочные тепловые узлы

1. Счётчики холодной воды и подпитки блочных тепловых узлов установлены без дистанционного съёма. Требуется изменить проектную документацию, и заменить (доукомплектовать) счётчики.

- блок отопления

2. Соленоидный клапан на системе подпитки отопления не соответствует проектной документации.

3. Наименование блока горячего водоснабжения не соответствует проектной документации. В проекте: ТБГВ-1-80/65/50-211, фактически - ТБГВ-1-80/65/50-2Н.

Жилой дом №2 по генплану

- блочные тепловые узлы

1. Счётчики холодной воды и подпитки блочных тепловых узлов установлены без дистанционного съёма. Требуется изменить проектную документацию, и заменить (доукомплектовать) счётчики.

- узел ввода и учёта

2. Наименование блока ввода и учёта не соответствует спецификации.

3. Регулятор перепада давления не соответствует спецификации.

- блок горячего водоснабжения

4. Наименование блока горячего водоснабжения, циркуляционные насосы, клапан регулирующий, теплообменник не соответствуют (не внесены) в проект.

5. Не заполнены гарантийные талоны и паспорта на циркуляционные насосы, сбросной клапан.

- блок отопления

6. Наименование блока отопления, подпиточных, циркуляционных насосов, клапана регулирующего, теплообменника, счётчика подпиточной воды - не соответствует спецификации (не внесены).

7. Не заполнены гарантийные талоны и паспорта на насосы, сбросные клапана.

Просим урегулировать вопросы с поставщиком оборудования по устранению недостатков выпущенной продукции и привести проектную документацию в соответствие с установленными требованиями к частям изделий, а также выдать её в установленном порядке.

Первый заместитель начальника
управления – главный инженер



В.С. Тарасов