

**Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»**

вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

**Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»**

ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

11.03.2025

№ 01-02/849

На № _____

от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» сообщает о следующих замечаниях:

1. В локальной смете №1123, п. 20, неверно указан объем работ по устройству утепления откосов плитами минераловатными. Согласно проекту 18.034.0.001-АР4 изм.2 (лист 12), объем работ составляет **353,3 м² (1766,5 м.п.)**. В сметной документации указан объем **17,66 м.п.**, что является некорректным. Просим внести исправления в соответствии с проектными данными.
2. Согласно проекту 18.034.0.001-АР4 изм.2 (лист 12, прим. 12), в местах прохождения деформационного шва по фасаду (оси 20-1) необходимо выполнить руст в штукатурном слое. Однако, в соответствии с **СП 1.03.03-2022 (п. 5.3.2.31)**, в зонах деформационных швов требуется установка **деформационного профиля**. Общая длина профиля на фасаде в осях 20-1 составляет **29,8 м.п.** Просим дополнить проект и сметную документацию указанным профилем для обеспечения соответствия нормативным требованиям.

Ответственный представитель:
производитель работ Данилович Д.П.

Первый заместитель директора



Норко О.Н.