



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ № 19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
тэлефон прыёмнай (017) 353 12 42
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр. Машэрава, 80, 220035, г. Мінск



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
телефон. приёмной (017) 353 12 42
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр. Машерова, 80, 220035, г. Минск

17.03.2025 № 631
на № _____ от _____


Главному инженеру
«УКС Миноблисполкома»
Бобаку Д.А

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» по объекту: «Возведение больницы с поликлиникой в г.Заславле. 1-я очередь строительства» сообщает Вам, что по состоянию на 17.03.2025 имеется ряд нерешенных вопросов по проектно-сметной документации:

1. Внести в ПСД недостающее количество монолитного полистиролбетона в соответствии с переданными расчетами (письмо №117 от 17.01.2025);
2. Выделить отдельный пусковой комплекс (проект 14.21-ЭС) с проектируемым РТП-8 и проектируемыми кабельными линиями 3В и 6В ввиду того, что нет возможности выполнить демонтаж существующей воздушной линии
3. Уточнить (внести в ПСД) смещение ограждения детского сада при устройстве внеплощадочной теплотрассы;
4. Передать Генподрядчику сводный сметный расчет и локальные сметы с измененной тарифной ставкой;
5. В начале выполнения работ по закрытому переходу тепловой сети через улицу Советскую, была обнаружена недействующая теплотрасса диам.219 на отметках, соответствующих проколу и проходящей по оси бурения. (письмо № 05/1352 от 31.07.2024 г.)
6. Во время производства работ по демонтажу трубопроводов теплоснабжения на участке от УП 8 до УП 29 было выявлено несоответствие диаметра трубопровода: фактический размер составляет 273/400 мм в отличие указанного в проекте (14.20-1-ТС л.3) 219/315 мм. (письмо № 02/1467 от 20.08.2024 г)

7. Устройство открытого водоотлива на участке бестраншейной прокладки сети К1 методом горизонтального шнекового бурения между колодцами К16-К17, а также на участке между колодцами К13- К16 устройство самотечной канализации невозможно выполнить по причине высокого уровня грунтовых вод. (письма № 02/154 от 03.09.2024 г., № 02/171 от 04.02.2025 г.)
8. Устройство тепловой сети на участке от УП 34 - УТ 9 не предоставляется возможным по причине, проходящей по оси монтажа т/с на данном участке трубопровода ГВС. (письмо № 02/1807 от 30.12.2024 г.)
9. Во время производства работ по устройству трубопровода на участке УТ 4 – УП 32 было установлено пересечение сущ. трубопровода в ж/б канале неуказанного в подоснове с проектируемым участком тепловой сети, в связи с чем данный участок невозможно выполнить согласно проекту (письмо № 0549 от 15.01.2025 г., № 02/60 от 17.01.2025 г.)

Начальник СУ-19
ОАО «Стройтрест №1»



Шостак А.В