

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №73
вул. Сяліцкага, 25, кор.4, 220075, г. Мінск
e-mail: su73@trest15.by
тэл./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
у ДО № 700 на Машэрава РД №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк», код ВПСВВУ2Х
адрас банка: г. Мінск, пр-т Машэрава, 80
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 73
ул. Селицкого, 25, кор.4, 220075, г. Минск
e-mail: su73@trest15.by
тел./факс (017) 257 94 04
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ДО №700 на Машерова РД № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» код ВПСВВУ2Х
адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 80
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

24.03.2025 № 18-3-4/404
на

Специализированная инспекция
Департамента контроля и надзора
за строительством

КУП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 11.03.2025 г. № 08-21/165 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 1-я очередь» сообщает следующее.

По пункту 2.1 – 2.3. Замечания по оформлению исполнительных съемок и схем исправлены и подписаны ответственными лицами. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Касперович Д.В.

По пункту 2.4. Замечание устранено. Исполнительная документация по монтажу СВСиУ на рабочих котлованах имеется и будет предъявлена представителю Госстройнадзора при следующем посещении объекта. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чабуркин А.А.

По пункту 2.5. Замечание устранено. Паспорта и маркировка на применяемые скользящие опоры будут предъявлены представителю Госстройнадзора при следующем посещении объекта. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Касперович Д.В.

По пункту 2.6. Замечание по маркировке ж/б изделий и оформлению паспортов устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Касперович Д.В.

По пункту 2.7. Замечание устранено. Концы труб, а также отверстия во фланцах запорной и другой арматуры при перерывах в укладке закрываются заглушками. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Касперович Д.В.

По пункту 2.8. Послойное уплотнение грунта контролируется при операционном контроле с записью в журнале производства работ. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Касперович Д.В.



СТБ ISO 9001



СТБ ISO 45001




СТБ ISO 14001



По пункту 2.9. Замечание устранено. ПЭ-трубопроводы испытывают манометрическим методом в соответствии с СП 4.01.07-2024, приложение Д, пункт Д.7.1.1. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

Начальник управления



С.А. Ростовцев

