

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ №4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЕСТ №4»
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Рэгіянальная дырэкцыя №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80
код 369, УНП 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»
Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85
<http://su10@stroytrest4.by>
р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000
Региональная дирекция №700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» г. Минск, пр.Машерова,80
код 369, УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

« 01 » _____ 04 _____ 2025 № 526

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
А.К. Бобарико

Начальнику филиала СУ-26
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
А.В. Хендогину

Копия:
УП «Минскпроект»
В.В. Зизову

По объекту:

«Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул. Красноармейской, 11 и благоустройство прилегающей территории»

В разделе проекта 22.013-ОВ.ПНР п/п 1.2.1 количество вентиляторов для установок П2-П4 необходимо исправить на 3 шт. В п/п 1.3.1 в связи с изм. 1 раздела ОВ (добавляются вентиляторы систем В15, В16) количество вентиляторов необходимо скорректировать на 16 шт.

Необходимо проектное решение для монтажа воздуховодов системы вентиляции В5 на отм. -8.750 в осях 11-13/Ж-Г, в связи с нахождением существующего бетонного лотка в месте прохода системы из спортивного зала.

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента в области охраны здоровья и
безопасности труда соответствует требованиям МС
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001




Система сертифицирована
Русским Регистром

Отсутствует предусмотренный проектом существующий вентиляционный канал для системы ВЗ с отм. -3.500 до +15.000 в осях 7-8/Л-М (с указанного канала в проекте выходят ответвления с огнезадерживающими клапанами).

Повторно сообщаем, что по факту выполненных работ по монтажу трубопровода горизонтальной системы отопления выявлен неучтенный объем трубы полиэтиленовой РЕ-хс с антидиффузионной защитой диаметром 14x2 мм и защитной гофрированной трубы (пешель) диаметром 12-14 мм в количестве 285 м.

Просим дать необходимые проектные решения и внести изменения в проектно-сметную документацию.

Начальник филиала «СУ-10»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»



А.В. Шилак

ПТО 232-88-96
Производитель работ Лебедько И.А. +375 29 328 34 15

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента в области охраны здоровья и
безопасности труда соответствует требованиям МС
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром