



Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст № 1»)

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест № 1»)



юр.адрес: вул. Чырвоназоркавая, 20, 220034, г.Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by

юр.адрес: ул. Красноезвездная, 20, 220034, г.Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su94.tres1.by



IBAN: BY29BPSB30121026840189330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80,220035, г. Мінск

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машерова, 80,220035, г. Минск

23.04.2025 № 907

на № _____ ад _____

Первому заместителю директора
-главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Жминько И.И.

О корректировке ПСД

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» просит Вас выдать корректировку проектного решения по объекту **"Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске"** в соответствии с актом б/н от 02.04.2025.

Приложение на 1 стр. – акт б/н от 02.04.2025.

Объект "Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске".

Главный инженер СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

Д.В.Повод

г. Минск

02.04.2025г.

АКТ.

Комиссия в составе:

Представитель подрядчика: Производитель работ СУ-94 ОАО «Стройтрест №1»
Каминский Р.Н.

Представитель заказчика: Ведущий инженер ОСОВО УП «УКС Мингорисполкома»
Верветченко В.С.

Представитель проектной организации _____

провела осмотр существующих светильников и электропроводки освещения атриума на объекте: «Реконструкция автовокзала «Восточный» в центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске».

Было выявлено:

1. Электропроводка и светильники (в количестве 54 штук) крепятся к существующему (подлежащему демонтажу) подвесному потолку. Выполнить демонтаж подвесных потолков с сохранением электропроводки и светильников не представляется возможным.
2. Электропроводка проходит по плитам и балкам покрытия, подлежащим усилению. Выполнить усиление с сохранением электропроводки не представляется возможным.
3. Декоративное напыление светильников имеет царапины и повреждения, обнаруженные при детальном осмотре.
4. В четырех светильниках нарушена целостность патрона.
5. Семь светильников имеют места подплавления в зоне подключения провода.
6. В трех светильниках в зоне крепления стеклянного плафона имеются растрескивания стекла.

Решили:

Светильники и электропроводка освещения атриума подлежат полной замене.

Производитель работ СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» Каминский Р.Н.

Ведущий инженер ОСОВО УП «УКС Мингорисполкома» Верветченко В.С.

Мат. АД УП «Минскпромстрой» Корзун В.С.