

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
Спецыялізаванае
ўпраўленне № 205
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/рахунак BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBBY2X

Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Белінвестбанк»
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100135622, АКПА 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»
Специализированное
управление № 205
(СУ-205 ОАО «МАПІД»)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001
BIC BLBBBY2X

Дирекция по г. Минску и Минской области
ОАО «Белинвестбанк»
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100135622, ОКПО 14790112
E-mail: po-su205@mail.ru

09.05.25

№ 58-13/1470

на № _____ ад _____



Директору
УКС «Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Начальнику
ПО по строительству
ОАО «МАПІД»
Кияну А.А.

Об уточнении проектных решений

СУ-205 ОАО «МАПІД» сообщает, что по объекту «Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилой дом №10 по генплану» необходимо уточнить следующие проектные решения с последующим внесением соответствующих изменений в проектно-сметную документацию:

В раздел ОВ (вентиляция)

1. В проекте необходимо заменить решетки РС4Н-100х50 на решетки РС1Н-100х50 в количестве 4шт, так как решетки РС4 выпускаются только квадратного сечения.

В разделе ВК

1. В спецификации раздела канализация К2 ниже отметки 0.000 (опуск в подвал) не учтены следующие материалы:

- труба ПВХ Ø160 в количестве 4мп;
- труба ПВХ Ø110 в количестве 2мп;
- переход ПВХ Ø110х160 в количестве 4шт.

2. В спецификации раздела горячее водоснабжение необходимо заменить компенсатор пп Ø32 на компенсатор пп Ø40, так как в проекте стояки пп Ø40.

3. В спецификации разделов холодное и горячее водоснабжение не в полном объеме учтены КТР Ø15 в количестве 30к-тов.


4. В проекте раздела холодное водоснабжение ПТС не учтены муфты противопожарные.

5. В спецификации раздела канализация К1 не в полном объеме учтены следующие материалы:

- труба ч/к Ø100 в количестве 5,0 мп;
- труба гофрированная для трубы пп Ø50 в количестве 192,0мп;
- КТР Ø40 в количестве 344к-та;
- КТР Ø150 в количестве 10к-тов;
- в спецификации в избытке учтена труба ч/к Ø150, лишние 13,0мп.

4. В спецификации в избытке учтены водонагреватели V=10л, лишние 4шт.

Первый заместитель начальника
управления-главный инженер



О. В. Усевич

13 Галицкая А.Ю.
8(029)-6881802