



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

05.06.2025 № 1-10/7-1032

на № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О нерешенных вопросах ПСД

По объекту: «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный» по состоянию на 05.06.25г имеется ряд нерешенных вопросов в проектно-сметной документации:

1. Не выдана сметная документация на выполненные работы по устройству отсечки противопожарной КМ 100345638 17.060.01-25 лист 8 витражи ВН1-ВН4.
2. Не выдано проектное решение по детали пола 2.5* АИ лист 39 изм. 9. Конструкция пола согласно проекта 160-180мм, выполненные коммуникации канализации в полу согласно проекта 200мм.
3. АР 1 лист 3 в спецификации не даны объемы накрывочного камня, нет проектного решения по пандусу (показано условно), нет спецификации на решетки "для вытирания ног от грязи" - просим проверить так же остальные крыльца.
4. ТП раздел КЖ лист 11 сеч. А-А указан "отлив из оцинкованной стали", в разделе АР и сметной документации данные на материал и объёмы отсутствуют.
5. Просим рассмотреть вопрос о необходимости выполнения оконных откосов из ГВЛВ в зоне витражей ВН1-ВН4 т.к. толщину каркаса витража оштукатурить по оцинкованному металлу не представляется возможным.
6. АР лист 11 в пом. 19 и 33 (актовый зал) показана сцена, просим выдать конструктивные чертежи на сцену.
7. АР лист 17 изм.14 не верно указана площадь необходимого утепления 68,9м². (согласно "автокад" площадь без вертикальной части балок S=129м²).

Для обеспечения выполнения графика производства работ просим оказать содействие в решении данных вопросов.

Главный инженер

Д.В. Макавчик