

06.06.2025 № 245

УП «УКС Мингорисполкома»

Копия: УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ»

О направлении сводной
ведомости нагрузок

По объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». 1 очередь строительства. Застройка в границах ул. Проектируемая № 7-ЛР2-проезд Проектируемый № 2 (инженерные сети в составе объекта УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ» шифр 23.97.02) в дополнение к письмам от 16.05.2025 № 1864, от 23.05.2025 № 1945 направляем сводную ведомость нагрузок жилого дома № 9 по г/п (прилагается).

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Начальник отдела архитектуры
и проектирования

О.А. Гуринович

Липень Н.И.
+375297690634
nl@northwaterfront.by

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

ПРОЕКТИРУЕМЫХ НАГРУЗОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1 Наименование проектируемого объекта и его адрес	"Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег", 1 очередь строительства. Застройка в границах ул. Проектируемая № 7 - ЛР2 - проезд Проектируемый № 2. Жилой дом №9 по г/п		
2 Наименование Заказчика	ООО "Риверсайд Девелопмент Лимитед"		
Код ОКПО	Код СОΟΥ		
3 Стоимость объекта в ценах 1991 года в том числе СМР	-		
4 Проектная организация	ООО "Воробьев и партнеры"		
Код ОКПО	Код СОΟΥ		71110
5 Начало строительства			2024 год
Ввод в эксплуатацию			2026 год

	Существующ.	Проектируем.	Всего	Ед. изм.	
6 Теплоснабжение	Всего	-	1,34	1,34	Гкал/час
в том числе:					
отопление	-	0,457	0,457	Гкал/час	
жилой дом	вентиляция	-	-	Гкал/час	
гор. водоснабжение	-	0,302	0,302	Гкал/час	
отопление	-	0,067	0,067	Гкал/час	
паркинг	вентиляция	-	0,131	Гкал/час	
гор. водоснабжение	-	-	-	Гкал/час	
отопление	-	0,064	0,064	Гкал/час	
встроенные	вентиляция	-	0,114	Гкал/час	
помещения	гор. водоснабжение	-	0,203	Гкал/час	
Пароснабжение	-	-	-	т/час	
7 Водоснабжение	Всего	-	90,73	90,73	м3/сут
в том числе:					
питьевое	-	52,8	52,8	м3/сут	
жилой дом	техническое	-	-	м3/сут	
встроенные	питьевое	-	37,93	37,93	м3/сут
помещения	техническое	-	-	м3/сут	
8 Водоотведение	Всего	-	83,68	83,68	м3/сут
в том числе:					
хоз.-бытовое	-	45,75	45,75	м3/сут	
жилой дом	производственное	-	-	-	
встроенные	хоз.-бытовое	-	37,93	37,93	м3/сут
помещения	производственное	-	-	-	
9 Площадь застраиваемого участка	-	-	-	-	га
10 Электроснабжение	Всего	-	563,5	563,5	кВт
в том числе:					
I категория	-	80	80	кВт	
II категория	-	338,9	338,9	кВт	
III категория	-	-	-	кВт	
нагрев	-	-	-	кВт	
I категория	-	-	-	кВт	
II категория	-	144,6	144,6	кВт	
III категория	-	-	-	кВт	
нагрев	-	-	-	кВт	
11 Телефонизация:	гор. телефонов	-	-	-	номеров
12 Радиофикация:	тел. автоматов	-	-	-	кол-во
13 Газоснабжение:	радиоточек	-	-	-	кол-во
14 Телефикация:	абонентов	-	112	112	м3/год
15 Диспетчеризация:	этажность	-	5-7	5-7	эт.
	подъездов	-	5	5	кол-во
	лифтов	-	5	5	кол-во

ЗАКАЗЧИК
М.П.

Исполнитель отдела
О.А. Турчинович


тел. (029) 7690634

ПРОЕКТИРОВЩИК

Главный инженер проекта

(В.П. Зыков)

тел. (017)358-39-68



Литель