

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №73
вул. Сяліцкага, 25, кор.4, 220075, г. Мінск
e-mail: su73@trest15.by
тэл./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
у ДО № 700 на Машэрава РД №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк», код ВПСВВУ2Х
адрас банка: г. Мінск, пр-т Машэрава, 80
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 73
ул. Селицкого, 25, кор.4, 220075, г. Минск
e-mail: su73@trest15.by
тел./факс (017) 257 94 04
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ДО №700 на Машерова РД № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» код ВПСВВУ2Х
адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 80
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

18.06.2025 № 18-3-4/961
на

Специализированная инспекция
Департамента контроля и надзора
за строительством

УП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 23.05.2025 г. № 08-21/369 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 1-я очередь» сообщает следующее.

По пункту 1.2. Замечание по оформлению исполнительной схемы устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 1.3. Замечание по устройству СВС и У котлована УГ-87 устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Пикулик И.А.

По пункту 1.4. Замечание по оформлению паспорта № 28 от 02.04.2025 г. устранено. Порядок на рабочих местах строительной площадки и в строительном городке наведен. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Касперович Д.В.

По пункту 1.5. Замечание по ж/б плитам площадок, на которых размещено насосное оборудование, устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.6. Замечание по армированию устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.7 – 1.8. Замечание по устройству арматурного каркаса стен КНС-1 устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.9. Замечание устранено. Протокол влажности бетона фундамента КНС-1 находится на объекте. Будет предъявлен при последующем посещении объекта



представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.10. Замечание устранено. Концы труб, а также отверстия во фланцах запорной и другой арматуры при перерывах в укладке закрываются заглушками или деревянными пробками. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Касперович Д.В.

По пункту 1.11. Замечание устранено. Средства подмащивания и лестницы в процессе эксплуатации осматриваются линейным руководителем работ. Результаты осмотра записываются в журнал приемки и осмотра лесов и подмостей. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.12. Замечание устранено. Перед эксплуатацией лестницы испытаны статической нагрузкой 1200 Н, приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.13. Замечание устранено. В процессе эксплуатации деревянные лестницы испытываются каждые полгода, металлические – 1 раз в год. Дата и результаты испытаний лестниц и стремянок фиксируются в журнале учета и испытаний лестниц. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.14. Замечание по приставным лестницам устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.15. Замечание устранено. Баллоны перемещаются на специальных носилках или тележках. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

Главный инженер



С.М. Рашидов