


"КАМВОЛЬ"

вул. Маякоўскага, 176, 220028, г. Мінск,
Тэл.: 397 14 18 - прыемная,
323 14 14 – даведка, факс 338 75 75,
Р/р (IBAN): №BY38AKBB30125240131050000000,
у ААТ «ААБ Беларусбанк», г. Мінск,
вул. Варанянскага, 7а, код банка (BIC): АКВВВУ2Х
УНП 100074393 АКПА 00312099



"КАМВОЛЬ"

ул. Маяковского, 176, 220028, г. Минск
Тел.: 397 14 18 - приемная,
323 14 14 – справка, факс 338 75 75,
Р/с (IBAN): №BY38AKBB30125240131050000000,
в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск,
ул. Воронянского, 7а, код банка (BIC): АКВВВУ2Х
УНН 100074393 ОКПО 00312099

20.06.2025 № 12-12/104

На № _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
А.К. Бобарико

Согласно обмеров, проведенных представителями ОАО «Камволь» начальника ОКС А.В. Пупко, ведущего инженера по аренде И.Г. Хотинной и технического надзора УП «УКС Мингорисполкома» С.С.Сосимовича, а также на основании проведенного анализа технического паспорта и поэтажных планов РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» было выявлено несоответствие фактически выполненных объемов работ и отраженных в актах, а именно:

по квартирам (кв.м.):

таб.1

| фактические обмеры | отраженные в актах выполненных работ | разница |
|---|--------------------------------------|---------|
| плитка половая 434,04 | 463,35 | -29,31 |
| линолеум 4130,5 | 4228,88 | -98,38 |
| устройство потолков из гипсокартонных листов 4564,54 | 4721,97 | -157,43 |
| | | |

по местам общего пользования (кв.м.):

таб.2


| | | |
|---|---------|---------|
| плитка 1055,54 | 1156,45 | -100,91 |
| устройство потолков из гипсокартонных листов. 942,78 | 1484,63 | -541,85 |

Согласно локальной сметы №250 обшивка выступающих регелей изм.42 дополнительно к смете 205 объемов выполняемых работ по облицовке регелей составляет 1400 кв.м. Обшивка согласно проекта производилась с учетом трех сторон (две боковые и низ). Проведя замеры 6 (шести) балок в

разных квартирах соотношение площадей низа балки и боковых стен составляет 32%. Однако низ зашивки балок был учтен в кв.м. зашивки потолков по квартирам (по обмерам таблицы 1). Соответственно, мы считаем, что необходимо дополнительно снять с обшивки балок низа приблизительно 32% или приблизительно 448,0 кв.м. С уменьшением кв.м. квартир и соответственно длин сторон есть необходимость пересмотреть объемы выполненных работ по отделке помещений (обои, покраска, штукатурка, перегородки из гипсокартонных листов).

Просим в срочном порядке разобраться с данной ситуацией и откорректировать объемы выполненных работ.

Начальник ОКС



А.В. Пупко