

р/счет BY35BLBB30120191438927001001  
ОАО «Белинвестбанк»  
код банка BLBBBY2X  
г. Минск, ул. Коржа, 11А  
УНП 191438927, ОКПО 379598845000

МІНСКІ ГАРАДСКІ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  
Камунальнае інжынірынгавае  
унітарнае прадпрыемства тэл. 326 26 64, факс 362 80 71  
“ГАРДАРБУД” вул. Чарвякова, 25, 220053. г. Мінск

e-mail: [info@gordorstroy.by](mailto:info@gordorstroy.by)

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
Коммунальное инженеринговое  
унитарное предприятие  
тел. 326 26 64, факс 362 80 71 ул. Червякова, 25, 220053, г. Минск  
“ГОРДОРСТРОЙ”

30.06.2025 № 06-10/012  
от \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»

О строительстве объекта

Государственное предприятие «Гордорстрой», заказчик по объекту по объекту «Возведение подземного пешеходного перехода в границах пр. Победителей – ул. Орловская в г.Минске» (далее – Объект) информирует. Заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» 05.05.2025 №225-15/25.

Проектная документация утверждена приказом по предприятию от 07.12.2025 №201-ОД, со сметной стоимостью строительства 12 996,347 тыс.руб. (март 2025г.).

Строительство объекта осуществляется в соответствии с решением Мингорисполкома от 08.05.2025 №1728.

Генеральная подрядная строительная организация – УП «Минскметрострой».

Договор строительного подряда от 12.05.2025 №04-06/68.

Срок начала выполнения строительно-монтажных работ:  
начало 12.05.2025

окончание – 27.07.2026

ввод объекта в эксплуатацию – 27.08.2026

Строительная готовность Объекта – 7,16%

Завершен подготовительный период, выполнен демонтаж элементов покрытия в зоне пятна застройки, завершена выноска инженерных сетей из-под пятна застройки (выноска водопровода, газопровода, электрического кабеля и т.д.), оборудован строительный городок, выполнено удаление объектов растительного мира, подготовлен стартовый котлован, подготовка приемочного котлована находится в высокой стадии готовности, производятся подготовительные работы для начала устройства защитного экрана методом горизонтально направленного бурения.

Первый заместитель директора –  
главный инженер

Р.В.Герасимов