

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае ўпраўленне № 72  
вул. Альшэўскага 20А, 220073, г. Мінск  
e-mail: su72@trest15.by  
тэл. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14  
р.р ВУ89ВПСВ30121040680109330000  
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х,  
г. Мінск, пр – т Машэрава, 80  
УНП-100316787 АКПА – 012796655002



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 72  
ул. Ольшевского 20А, 220073, г. Минск  
e-mail: su72@trest15.by  
тел. (017) 276-11-06, факс (017) 276-11-14  
р.с ВУ89ВПСВ30121040680109330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100316787 ОКПО – 012796655002

12.04.25 № 14-03/НОА  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику СУ-73  
ОАО «Трест №15 «Спецстрой»  
Ростовцеву С.А.

Копия: Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

УП «Минскинжпроект»

О корректировке ПСД

СУ-72 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» информирует, что согласно записи в журнале авторского надзора по объекту 21.70.4.01 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1)» при производстве работ по устройству сети К1Н (УГ-89/89а):УГ-90(УГ-90а) для сохранения существующей сети хоз-питьевого водопровода Ø100 чуг (раструбное соединение попадает в зону раскрытия траншеи) необходимо выполнить прокладку труб 2Ø630(ПЭ) закрытым способом, 11=12=5,0м (по 2,5м в каждую сторону от –В-). Для выполнения закрытого способа применить установку МНБШ-600 со шнековым бурением с последующим затаскиванием ПЭ трубы Ø630мм.

Просим Вас внести корректировку в проектно-сметной документации в части включения данных видов работ.




Приложения: Копия записи журнала авторского надзора – на 1л. в 1 экз.

Начальник управления

Перуновский И.Н.

03 ПТО (017) 276 11 09



Дата	Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА и технических условий при производстве строительного-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия, инициалы)	С записью ознакомлен представитель: (фамилия, инициалы, должность, дата)		Отметки о выполнении указаний: (фамилия, инициалы, должность, дата)	
				Строительно-монтажной организации	Заказчика	Строительно-монтажной организации	Заказчика
10.06.25	<p>Ведущие работы по устр-ву сети КИМ (Уг-89/89а) - Уг-90/Уг-90а). Я.м. сохране-ния суш. сети газ-питательного водопровода <math>\phi</math> 100 мм (распутное соединение полагается в зону раскрытия т.р.а.и.м.) выполнить прокладку пнрб <math>\phi</math> 630 (пэ) закрытым способом, <math>R_1 = R_2 = 5,0</math> м (по 2,5 м в каждую сторону от - В -).</p> <p><u>ПДС</u></p> <p>Для выполнения закрытого способа применить установки МНБШ-600 со шнековым бурением с последующим застаскиванием ПЗ трубы <math>\phi</math> 630 мм.</p>		<p>Ананьев                        Кобольев В.В.                        Бугаенко                      В.А.                      Попок П.А.  </p>				

ПРОИЗВЕДЕНА