

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЭСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск


тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»

Открытое акционерное общество

«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

дл. 04.2025 № 1916/04
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Повторно. О внесении изменений в ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» направляет Вам письма филиала ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» №01-26/1236, №01-26-1235, №01-26-1234 от 16.07.2025г. по объекту **«Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого – ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2 очередь строительства.**

Просим Вас рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

Приложение:

- письма филиала ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» №01-26/1236, №01-26-1235, №01-26-1234 от 16.07.2025г. (3л.).

С уважением,
директор

В.А. Борейко

Республика Беларусь
ГПО «МИНСКСТРОЙ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРОЙТРЕСТ №35»

Филиал «Передвижная механизированная колонна №1»

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38

р/с №BY65BPSB30121026750149330000 Региональная дирекция №700 ОАО «Сбер Банк»

ВІС ВPSBВУ2Х тел/факс 350-03-88

№01-26/1236

«16» июля 2025г


Директору филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»
Борейко В.А.

ПОВТОРНО

Филиал ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2-я очередь строительства» в разделе ГП лист 5.1,5.2 отсутствует большое количество размерных линий элементов благоустройства, что не дает ясности выполнения работ.

Просим откорректировать проектную документацию по данному замечанию.

Директор ПМК-1



П.Е. Головков



Республика Беларусь
ГПО «МИНСКСТРОЙ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРОЙТРЕСТ №35»

Филиал «Передвижная механизированная колонна №1»

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38

р/с №BY65BPSB30121026750149330000 Региональная дирекция №700 ОАО «Сбер Банк»

ВІС ВPSBВУ2Х тел/факс 350-03-88

№01-26/1231

«16» июля 2025г


Директору филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»
Борейко В.А.

ПОВТОРНО

Филиал ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что в связи с предстоящими работами по благоустройству в осенне-зимний период времени по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2-я очередь строительства» для ввода объекта с твердым подъездом покрытия тип 1 просим рассмотреть вариант замены части щебеночного основания толщиной 10 см на основание из смеси ЦПСО-М50 толщиной 10 см.

Расчет прилагается.

Директор ПМК-1



П.Е. Головков

Республика Беларусь
ГПО «МИНСКСТРОЙ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРОЙТРЕСТ №35»

Филиал «Передвижная механизированная колонна №1»

220013, г. Минск, ул. Я.Коласа, 38
р/с №BY65BPSB30121026750149330000 Региональная дирекция №700 ОАО «Сбер Банк»
BIC BPSBBY2X тел/факс 350-03-88

№01-26/1234

«16» июля 2025г

Директору филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»
Борейко В.А.


Филиал ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2-я очередь строительства» в сметах №601,602,603 и №1601, 1602,1603 отсутствует работы и материал для устройства основания из песка под трубопроводы и присыпкой поверху трубопроводов защитным слоем из песка на сетях В1, В10, К1, К2.

Предполагаем, что в сметах №№601,602,1601,1602 указан объем грунта по разработке траншей под сети В1, В10, К1, К2 до устройства вертикальной планировки, что считаем неверным, так как данные работы выполняются после устройства вертикальной планировки, просим откорректировать объемы земляных масс по отрывке траншеи для устройства сетей.

А также в сметах №№603,1603 сети К1 отсутствует плита днища ПН-10 в количестве 6 шт. и ПН-15 в количестве 6 шт., сеть К2 отсутствует плита перекрытия ПП-20-1 в количестве 1 шт.

Просим откорректировать проектно-сметную документацию по данным замечаниям.

Директор ПМК-1



П.Е. Головков