

лестничных клеток и вестибюля согласован керамогранит Портланд  
1 600x600).

5. В п. 10б (62.20-01-АР л. 51) для подготовки под улучшенную покраску в местах прокладки электрических сетей-улучшенная штукатурка 15мм, а в остальных местах – выравнивание сухими смесями толщиной 5мм. Данное проектное решение невыполнимо на стенах лестничных клеток т.к. по стенам проходит разводка электрических сетей, а оштукатуривание «волнами» не подразумевает улучшенную отделку. Необходимо внести изменения в л.51 раздела 62.20-01-АР и сметную документацию(добавить оштукатуривание до толщины 15мм по всей поверхности стен)

Просим Вас внести необходимые изменения в псд, передать её в наш адрес и заключить с нашей организацией соответствующее дополнительное соглашение для выполнения строительно-монтажных работ в сроки, позволяющие вовремя завершить работы и ввести объект в эксплуатацию

Директор



Я.Ю.Молявко