



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ № 19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
тэлефон прыёмнай (017) 353 12 42
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр. Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
телефон. приёмной (017) 353 12 42
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр. Машерова, 80, 220035, г. Минск

на № 26.08.2025 № 2042
03-10/1385 от 30.07.2025

Первому заместителю директора
главному инженеру УП
«УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

О принятых мерах

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» по объекту: *«Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Взрослая поликлиника на 850 посещений в квартале №29.10»*, сообщает о принятых мерах по предписанию:

П. 2.5) Всеми участниками строительства еще раз были ознакомлены с требованием проектной документацией для ее обеспечения.

П. 2.6) Были исправлены замечания при сооружении земляного полотна отклонения от значений, указанных в проектной документации, не должны превышать, мм: ±50 — высотные отметки при снятии растительного грунта; ±30 — высотные отметки продольного и поперечного профиля; ±50 — расстояния между осью и бровкой пешеходной зоны. 5 % результатов определений могут.

П. 2.7) Исправлены замечания по строительно-монтажным работ выполнения на основании проекта организации строительства (ПОС), входящего в состав проектной документации, а также в соответствии с проектом производства работ (ППР) и технологическими картами на соответствующие виды работ


П.2.9) Исправили все замечания в процессе строительства объектов для обеспечено соблюдение требований проектной документации всеми участниками строительства.

П. 2.10) Работы по устройству систем утепления начинались 05.01.2025г., а проект по добавлению системы водосточных труб добавили в июле 2025г в АР изм.№25.

П. 2.11) Были исправлены устранены замечания для работ по устройстве системы утепления

П. 2.13) Окрасочная изоляция была исправлена, акт по гидроизоляции был пере подписан.

Главный инженер
СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»



А.О.Байтингер