

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДТРЕСТ № 35»


Філіял

БУДАЎНІЧА-  
МАНТАЖНЫ ЎЧАСТАК №1

УНП 102 358 171

Р/р ВУ83ВПСВ30121045200119330000  
ВІС ВПСВВУ2Х в РД №700 ААТ "Сбер Банк"  
г. Мінск, пр. Машэрава, 80

220007, г. Мінск, вул. Валадзько, 22  
тел. 272-61-76, 304-09-97, 232-87-74  
e-mail: smu.12010@mail.ru



Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ  
УЧАСТОК №1

УНП 102 358 171

Р/с ВУ83ВПСВ30121045200119330000  
ВІС ВПСВВУ2Х в РД №700 ОАО «Сбер Банк»  
г. Минск, пр. Машерова, 80

220007, г. Минск, ул. Володько, 22  
тел. 232-87-74, 304-09-97, 272-61-76  
e-mail: smu.12010@mail.ru

09 октября 2025г. № 1309

УП «УКС Мингорисполкома»

ГУ «Дирекция строящегося  
Национального исторического  
музея Республики Беларусь»

Начальнику филиала СУ-7  
ОАО «Стройтрест №4»  
Богуку М.В.

### О своевременной сохранности оборудования!!!

Филиал «Строительно-монтажный участок №1» ОАО «Стройтрест №35» сообщает Вам о том, что для выполнения работ по монтажу эскалаторов на объекте строительства: **«Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г. Минска»** необходимо:

1. Выполнить оштукатуривание стен примыкающих к эскалаторам в осях И-Ж/6-7;
2. Предоставить исполнительную съемку стен, примыкающих к эскалатору;
3. Срезать арматурные стержни в стенах примыкающим к эскалатору;
4. Заделать все отверстия в стенах примыкающим к эскалатору до начала монтажа оборудования;
5. Установить петли (монтажные крюки) в плитах перекрытия посадочных мест эскалатора. (Согласно установочного чертежа завода-изготовителя ОАО «Могилевлифтмаш»). Привязка установки петель 750 мм от центра эскалатора и 100-120 мм. от края, с соблюдением необходимых нагрузок (См. приложение);
6. Подать напряжение 380В и 220В к местам установки станций управления эскалаторов;
7. Убрать опалубку и ее составляющие;
8. Убрать стяжку в посадочных местах установки эскалаторов на расстоянии 0,5 м. от края монолитного участка для возможности установки эскалатора;
9. Выполнить сварочные работы на лестничной площадке для исключения попадания искр и возгорания элементов эскалатора;
10. Передать пластины для опирания эскалатора в монтаж;
11. Подготовить место на строительной площадке для выгрузки и складирования оборудования;

Приложение- Установочный чертеж завода-изготовителя ОАО «Могилевлифтмаш».

Директор

А.А. Князев

Исп. Валевиц  
+375293164904