

Адміністрацыя Заводскага раёна  
г. Мінска

Будаўнічае камунальнае унітарнае  
прадпрыемства  
«Трэст Мінскпрамбуд»  
(Дзяржаўнае прадпрыемства  
«Трэст Мінскпрамбуд»)

завулак Вайсковы, 12, 220034  
г. Мінск,  
Рэспубліка Беларусь  
Прыемная (+375 17) 373-85-73,  
E-mail: info@mps.by  
http://www.minskpromstroy.by



Адміністрацыя Заводскага раёна  
г. Мінска

Строительное коммунальное  
унитарное предприятие  
«Трэст Мінскпрамстрой»  
(Государственное предприятие  
«Трэст Мінскпрамстрой»)

переулок Войсковый, 12, 220034,  
г. Минск,  
Республика Беларусь  
Приемная (+375 17) 373-85-73,  
E-mail: info@mps.by  
http://www.minskpromstroy.by

15.10.2025 № 1-25/5652

на № \_\_\_\_\_

ад \_\_\_\_\_

КУП «УКС Мингорисполкома»

О замечаниях к ПСД

Государственное предприятие «Трэст Мінскпрамстрой» по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул.Притыцкого - ул.Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 4 очередь строительства рассмотрев проектно-сметную документацию сообщает, что вентиляционное оборудование противодымной защиты, поставленное заказчиком на объект в комплекте с гибкими вставками, согласно листов 1-3 раздела 81-ПР/22-01-ПДЗ.СО. Так же, гибкие вставки (поставленные на объект) для вентиляторов систем ПД1-ПД15 (15шт) не соответствуют проекту, а именно, являются вставками со стороны всасывания, а не со стороны нагнетания. Кроме того, не учтены стойки крепления воздуховодов на кровле.

Дополнительно следует отметить, что в разделе проекта 81-ПР/22-01-ВК, в сметном расчете объем теплоизоляции труб (системы В1, Т3, Т4, К1, К2, К2.1) составляет 2568,6м.п., а в соответствии со спецификацией изолируется 3961 м.п., соответственно в смете отсутствует объем изоляции 1393м. Также в дополнительных сметах выданных по изм. №5 листу 36 вышеуказанного проекта отсутствует изоляции стояков В1,Т3.

Заместитель начальника ПТО

Герливанов Д.А.