



Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт  
Будаўнічае камунальнае ўнітарнае  
прадпрыемства «МІНСКМЕТРАБУД»  
**Электрамонтажнае ўпраўленне**  
**ЭМУ УП «МІНСКМЕТРАБУД»**  
220004 г. Мінск, вул. Чыгуначная, 18а,  
тэл./факс (017) 360-07-05, тэл. бухгалтэрыі (017) 213-13-61  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
E-mail: [metro.16@mail.ru](mailto:metro.16@mail.ru)  
р/р ВУ06ВПСВ30121035640109330000  
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х, г. Мінск.  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
Адрас банка: г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

Минский городской исполнительный комитет  
Строительное коммунальное унитарное  
предприятие «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»  
**Электромонтажное управление**  
**ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»**  
220004 г. Минск, ул. Железнодорожная, 18а,  
тел./факс (017) 360-07-05, тел. бухгалтерии (017) 213-13-61  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
E-mail: [metro.16@mail.ru](mailto:metro.16@mail.ru)  
р/с ВУ06ВПСВ30121035640109330000 в ОАО «Сбер Банк»,  
БИК ВПСВВУ2Х, г. Минск.  
УНП 102390244, ОКПО 047045025007  
Адрес банка: г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1

13.11.2025 № 07-17863  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

**Руководителю**  
**УСР ОАО «Стройтрест №35»**

**копия**  
**Руководителю**  
**УКС «Мингорисполкома»**

### **О выявленных недостатках**

ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» сообщает, что в процессе пусконаладочных работ по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2-ая очередь строительства» были выявлены следующие замечания:

#### **ТП-10**

НЩ-0,4кВ: отрегулировать замок (плохо открывается и закрывается входная дверь)

Отсек Т-1: неправильно подключен вытяжной вентилятор на крыше ТП (К.З. в клемной коробке вентилятора)

#### **ТП-11**

Не подключен в клемных коробках ХТ2 и ХТ2.1 шлейф питания от ПСН: освещение ТП; питание цепей управления РУ-10 кВ.

Нет перемычки полосы контура заземления между НЩ-0,4кв – Отсек Т-1

### **Телемеханика**

#### **ТП-9 РУ-10кВ**

В яч.3 (Т-1), яч.6 (Т-2) отсутствуют сигналы

- Разъединитель включен (ЛР)

- Разъединитель отключен (ЛР)

- Пружина взведена
- Сработка защиты (аварийное отключение)

ТП-10 РУ-10кВ

В яч.5 (Т-1), яч.10 (Т-2) отсутствуют сигналы

- Разъединитель включен (ЛР)
- Разъединитель отключен (ЛР)
- Пружина взведена

ТП-11 РУ-10кВ

В яч.4 (Т-1), яч.8 (Т-2) отсутствуют сигналы

- Разъединитель включен (ЛР)
- Разъединитель отключен (ЛР)
- Пружина взведена

Директор  
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

  
И.И. Баубыр