


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»  
Адкрытае акцыянернае таварства  
«БУДТРЭСТ № 35»

Філіял  
БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199  
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск  
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»  
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»  
Открытое акционерное общество  
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал  
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199  
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск  
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»  
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X  
УНН 101477759 ОКПО 01279346

14.11.2025 № 3053/01  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «Минский городской технопарк»  
Давидовичу В.А.

УП «УКС Мингорисполкома»

### О корректировке ПСД

Филиал СУ-199 ОАО Стройтрест №35» доводит до Вашего сведения, что на объекте «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в городе Минске» **24 очередь строительства**, корпус №15 выявлены отклонения от проектно-сметной документации, а именно:

1. При устройстве плиты монолитной крыльца К1 проекта 21.004.24.15-КЖ лист 25 сметной документацией не было предусмотрено устройство бетонной подготовки под плиту монолитную в количестве 1,8м<sup>3</sup>. Требуется откорректировать сметную документацию и добавить работу по устройству бетонной подготовки в количестве 1,8м<sup>3</sup>.

2. Проектной документацией 21.004.24.15-АР лист 21 предусмотрено выполнение работ по укладке тротуарной плитке П21.11.8 М-а-В30. В связи с длительными сроками поставки (более 2 месяцев) просим согласовать применение тротуарной плитки П20.10.8 В30.

3. При устройстве фасадных работ на фасадах 1/А-Б; 2/Б-А была выявлена необходимость устройства отлива из оцинкованной стали по костылям металлическим на выступающем карнизе (отм. +11.200) для предотвращения замокания фасада. Просим вас откорректировать проектно-сметную документацию и добавить недостающие объемы работ.

4. В связи со сжатыми сроками строительства просим вас согласовать ручной метод нанесения торкрет-бетона при ремонте ж.б. покрытий без изменения сметной стоимости и технических показателей смесей.

Просим Вас рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

С уважением,  
директор филиала СУ-199  
ОАО «Стройтрест №35»

В.А. Борейко